

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	2017				2018				2019	
				1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl
1	Planung Lph 1-3	Mi 25.01.17	Di 20.06.17	■									
2	Bestätigung § 12 SächsKOM HVO-Doppik	Mi 26.07.17	Do 03.08.17			■							
3	Vorbereitung Baubeschluss	Mo 24.07.17	Mo 07.08.17			■							
4	Baubeschluss Stadtrat	Mi 06.12.17	Mi 06.12.17				I						
5	Planung Lph 4 - 6	Mo 14.08.17	Fr 08.12.17	■									
6	Planung Lph 7	Mo 08.01.18	Mo 30.04.18					■					
7	Planung Lph 8	Mo 25.06.18	Fr 04.01.19							■			
8	Ausführung	Mo 25.06.18	Fr 04.01.19							■			
9	Abnahme	Fr 04.01.19	Fr 04.01.19										
10	Übergabe	Fr 11.01.19	Fr 11.01.19									I	
11	Projektabschlussbericht	Mo 04.02.19	Fr 19.04.19										■
12													
13	Kosten gesamt 1.588.117,30 € brutto												
14	88.500,00	Mo 29.05.17	Mi 23.08.17	■				11.313,98 €					
15	55.000,00	Mo 16.10.17	Fr 15.12.17				■	15.000,00 €					
16	1.444.617,30	Mo 15.01.18	Fr 04.01.19						■				