

Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	2018			2019				2020				2021		
			2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	
1. Vorbereitung/Planung	Fr 06.07.18	Mo 27.04.20														
Entscheidungsgrundlage	Fr 06.07.18	Fr 06.07.18														
Übergabe Lph.2	Mo 09.07.18	Mo 09.07.18														
Erarbeitung Lph. 3	Mo 14.01.19	Di 21.05.19														
Erarbeitung §12	Di 27.08.19	Fr 20.09.19														
Übergabe Lph.4 Denkmalschutzrechtliche Genehmigung	Mo 02.12.19	Mo 02.12.19														
Erarbeitung Bauausführungsbeschluss	Mo 02.09.19	Fr 20.09.19														
Entscheidung Stadtrat	Mi 18.12.19	Mi 18.12.19														
Erarbeitung Lph. 5 und Lph. 6	Mo 14.10.19	Mo 20.01.20														
Beginn der Ausschreibung	Mo 27.01.20	Mo 27.01.20														
Zuschlagserteilung	Mo 27.04.20	Mo 27.04.20														
2. Ausführung/Fertigstellung der Maßnahme	Mo 11.05.20	Mo 31.05.21														
Ausführung	Mo 11.05.20	Mo 31.05.21														
Abnahme	Mo 17.05.21	Di 18.05.21														
Rechnungsbearbeitung	Mo 17.05.21	Mo 31.05.21														
3. Kosten- und Finanzierung (gesamt 1.320.000 € brutto)	Mo 04.02.19	Mo 31.05.21														
114.573 € brutto	Mo 04.02.19	Di 31.12.19														
90.783 € brutto	Mo 13.01.20	Di 30.06.20														
714.930 € brutto	Mo 08.06.20	Do 31.12.20														
430.003 € brutto	Mo 11.01.21	Mo 31.05.21														