

221125_Rahmenterminplan KSR-Haus Chemnitz-Rotluff mit Planungsablauf

Anlage 3.6 zu B-017/2023

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger	2023												2024												2025						
						Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	
1	Bauherrenaufgaben /Veranlassung durch Bauherr	250 Tage	Mo 31.01.22	Fr 13.01.23		Bauherr																														
15	Ausstellungsplanung/Museumseinrichtung	685 Tage	Mo 09.05.22	Fr 20.12.24		Ausstellungsplanung/Museumseinrichtung																														
23	Planungsleistungen	361 Tage	Di 01.02.22	Di 20.06.23		Planungsleistungen																														
24	LP 1: Grundlagenermittlung	44 Tage	Di 01.02.22	Fr 01.04.22																																
30	LP 2: Vorplanung	80 Tage	Mo 04.04.22	Fr 22.07.22																																
35	LP 3: Entwurfsplanung	60 Tage	Mo 11.07.22	Fr 30.09.22																																
40	LP 4: Genehmigungsplanung	141 Tage	Di 28.09.22	Di 28.03.23		LP 4: Genehmigungsplanung																														
46	Ausführungsplanung + Ausschreibung	110 Tage	Mi 23.11.22	Di 25.04.23		Ausführungsplanung + Ausschreibung																														
68	Öffentliche Vergabe	117 Tage	Mo 09.01.23	Di 20.06.23		Öffentliche Vergabe																														
88	Bauausführung	368 Tage?	Mi 11.01.23	Fr 07.06.24		Bauausführung																														
89	Vorgezogene Baumaßnahmen, Demontage Heizung	10 Tage	Mi 11.01.23	Di 24.01.23	66EA+15 Tage	Vorgezogene Baumaßnahmen, Demontage Heizung																														
90	Tiefbauarbeiten	31 Tage	Mo 27.03.23	Di 09.05.23		Tiefbauarbeiten																														
95	Gerüstbauarbeiten	140 Tage	Mi 10.05.23	Di 21.11.23		Gerüstbauarbeiten																														
97	Zimmererarbeiten	85 Tage	Mi 10.05.23	Di 05.09.23		Zimmererarbeiten																														
102	Dachdecker- / Klempnerarbeiten	60 Tage	Mi 26.07.23	Di 17.10.23		Dachdecker- / Klempnerarbeiten																														
105	Rohbauarbeiten	110 Tage	Mi 17.05.23	Di 17.10.23		Rohbauarbeiten																														
114	Tischlerarbeiten	70 Tage	Mi 12.07.23	Di 17.10.23		Tischlerarbeiten																														
123	Natursteinarbeiten	45 Tage	Mi 07.06.23	Di 08.08.23		Natursteinarbeiten																														
126	Außenputz	15 Tage	Mi 20.09.23	Di 10.10.23		Außenputz																														
128	Innenputz	80 Tage?	Mi 20.09.23	Di 09.01.24		Innenputz																														
137	Malerarbeiten	181 Tage	Di 11.07.23	Di 19.03.24		Malerarbeiten																														
145	Elektro	70 Tage	Mi 20.09.23	Di 26.12.23		Elektro																														
148	Aufzugsbau	75 Tage	Mi 13.09.23	Di 26.12.23		Aufzugsbau																														
151	Lüftung	120 Tage	Mi 14.06.23	Di 28.11.23		Lüftung																														
154	Heizung	160 Tage	Mi 14.06.23	Di 23.01.24		Heizung																														
157	Sanitär	170 Tage	Mi 14.06.23	Di 06.02.24		Sanitär																														
160	Freianlagen	70 Tage	Mo 04.03.24	Fr 07.06.24		Freianlagen																														
165	Fertigstellungspflege Bepflanzung	180 Tage	Mo 10.06.24	Fr 14.02.25	164	Fertigstellungspflege Bepflanzung																														
166	Begleitende Bauleistungen Einrichtung	140 Tage	Mo 01.04.24	Fr 11.10.24	137EA+8 Tage	Begleitende Bauleistungen Einrichtung																														