

Technopark / Fraunhofer Straße

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2012				2013				2014				2015				2016			
					Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
1	Vor-, Entwurfs -u. Genehmigungsplg.	750 Tage	Mo 17.10.11	Fr 29.08.14																				
2	Ausführungsplanung	48 Tage	Di 11.11.14	Do 15.01.15																				
3	Vorauss. gem. § 12 KomHVO	10 Tage	Mo 22.09.14	Fr 03.10.14																				
4	Baubeschluss	1 Tag	Mi 26.11.14	Mi 26.11.14																				
5	Vorbereitg. Vergabe	37 Tage	Mo 19.01.15	Di 10.03.15																				
6	Ausschreibung	82 Tage	Mo 16.03.15	Di 07.07.15																				
7	Baubeginn	1 Tag	Mi 22.07.15	Mi 22.07.15																				
8	Bauausführung	356 Tage	Do 23.07.15	Do 01.12.16																				
9	Abrechnung	20 Tage	Fr 02.12.16	Do 29.12.16																				

114.716 € Plg.-Kosten bis 31.12.2013

Bau- u. Planungskosten 5.729.143 € 2014-2016

Finanzbedarf: 5.843.859 €
gepl. Einnahmen
Förderung: 3.634.228 €