

Bauvorhaben	Inhalt	Baubeginn	Bauende	Bemerkung
Untere Luisenschule - Oberschule -	Brandschutz, 2. Rettungsweg	Mrz 14	Jul 15	Verlängerung der Projektlaufzeit aufgrund Verzug im Genehmigungsverfahren
P.-Neruda-Grundschule	Sanierung der Sporthalle	Aug 13	Dez 14	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Obere Luisenschule - Grundschule -	2. Rettungsweg; weitere Brandschutzmaßnahmen	Jul 13	Jul 15	Verlängerung der Projektlaufzeit aufgrund Verzug im Genehmigungsverfahren
Grundschule Ebersdorf	2. Rettungsweg, weitere Brandschutzmaßnahmen, Fassade (teilweise)	Okt 13	Dez 14	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Josephinenschule - Oberschule -	2. Rettungsweg, Brandschutzmaßnahmen, Medienver- u. -entsorgung	Jul 14	Apr 15	Verlängerung der Projektlaufzeit aufgrund Verzug im Genehmigungsverfahren
Gebr.-Grimm-Grundschule	2. Rettungswege, Fassade	Okt 13	Mrz 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
V.-Tereschkowa-Grundschule	Teilsanierung	Aug 13	Dez 14	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Berufliches Schulzentrum für Wirtschaft II	Brandschutz, 2. Rettungsweg	Okt 13	Jan 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
H.-Heine-Grundschule	Schule: Fassade, Behindertenaufzug Sporthalle: Komplettsanierung	Dez 13	Dez 14	Arbeiten an der Sporthalle bereits abgeschlossen
J.-A.-Comenius-Grundschule	Teilabbruch, Sanierung Dach, Toiletten, Haustechnik	Aug 13	Dez 14	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Grund- u. Oberschule Reichenbrand	Dach, Fassade, teilweise Innensanierung	Okt 13	Mai 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Grund- u. Oberschule Schönau	Flächenerweiterung, Neuanbau	Okt 13	Mai 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Grundschule Sonnenberg	Hauptgebäude:Fassade, Dach Sporthalle: Komplettsanierung	Okt 13	Feb 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
G.-Weerth-Oberschule	Toiletten, Heizung, Dach, Fassade	Sep 13	Mai 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
Baumgartenschule Grüna - Grundschule -	Teilsanierung	Sep 13	Dez 14	Restleistungen im Außengelände sonst keine Verzögerung erkennbar
Grund- u. Oberschule Altendorf	Innensanierung, Haustechnik	Dez 13	Feb 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
L.-Richter-Grundschule	Komplettsanierung	Sep 13	Feb 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Grundschule Rabenstein	Generalsanierung Schulgebäude und Sporthalle, Freianlagen	Jun 14	Okt 15	Bauzeitverlängerung aufgrund Verzug einer Firma

Bauvorhaben	Inhalt	Baubeginn	Bauende	Bemerkung
Förderzentrum zur Lernförderung J.-Heinrich-Pestalozzi	Fassade, Dach, Trockenlegung	Okt 13	Feb 15	Erschwernis und Verzögerung durch gleichzeitigen Schulbetrieb
Grundschule Gablenz Sporthalle	Außenhautsanierung, Innensanierung	Okt 13	Feb 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Grundschule Einsiedel	2. Rettungsweg; Fassade	Sep 13	Jan 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Dr.-Wilhelm-Andre-Gymnasium	Neubau Zweifeldsporthalle	Mai 14	Sep 15	Aufhebung Ausschreibung durch Landesdirektion - neue Ausschreibung notwendig
Schulzentrum Heinrich-Schütz-Str.	Neubau	Aug 12	Jun 15	Bauzeitverlängerung aufgrund Verzug von Firmen
Kita A.-Neubert-Str. 55/57	Teilsanierung	Okt 13	Feb 15	Bauzeitverlängerung aufgrund Verzug einer Firma
Sachsenhalle	Komplettsanierung - 2. Bauabschnitt Außenfassade	Sep 14	Mai 15	Infolge von Verzögerungen bei der Vergabe der Fassadenarbeiten
Musikschule	Abriss, Anbau, Sanierungsarbeiten	Mai 13	Mai 15	Verspäteter Baubeginn durch Verzögerungen beim Vergabeverfahren und durch die Stabilisierungsarbeiten/Unterfangung am Bestandsgebäude
Rathaus	Trockenlegung	Mai 14	Okt 15	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Chemnitztalradweg BA 4.1	Neubau Radweg	15.09.2014	15.10.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Brücke Haardt Röhrsdorf	Neubau Brücke über Pleißenbach	01.12.2014	30.06.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Hartmannstraße	Anbau Abbiegespur	01.12.2014	27.03.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Eibenberger Straße	grundhafter Ausbau (Koord. ABK)	04.08.2014	06.08.2016	derzeit keine Verzögerung erkennbar
HW-Schutz Draisdorf	Erneuerung Bachdurchlässe	22.09.2014	29.06.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
GG "Wasserschänke"	Erschließung Gewerbegebiet	07.10.2013	30.06.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
B174, 1. BA	vierspuriger Ausbau Bundesstraße	27.08.2012	26.02.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
B174, 2. BA	Neugestaltung "alte" B 174	30.07.2014	13.11.2015	derzeit keine Verzögerung erkennbar
Zietenstraße	Anlegen Baumscheiben	13.10.2014	13.12.2014	Verzögerung, ein Teilabschnitt erst 2015 (Temperaturen für Asphalteinbau)
Wilhelm-Külz-Platz	Aufwertung des nördlichen Platzteils durch Ausbau neuer Wegeverbindungen, Bäume und Stauden werden gepflanzt, neue Bänke und Papierkörbe aufgestellt, Parkstellflächen künftig senkrecht neu angeordnet	Nov 14	Apr 15	Derzeit liegt die Baumaßnahme im Zeitplan.