


Fahrbahnerneuerung Wasserschänkenstraße von Limbacher Straße bis Ortsausgang

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänge
1	Vor-Entwurfs-und Genehmigungsplanung	8 Tage	Mo 29.12.14	Mi 07.01.15	
2	Vorrauss. Gem. § 12 Kom HVO	12 Tage	Fr 04.09.15	Mo 21.09.15	1
3	Baubeschluss	1 Tag	Mi 27.01.16	Mi 27.01.16	2
4	Ausführungsplanung	15 Tage	Do 28.01.16	Mi 17.02.16	3
5	Vorbereitung Vergabe	16 Tage	Do 18.02.16	Do 10.03.16	4
6	Ausschreibung	63 Tage	Fr 11.03.16	Di 07.06.16	5
7	Bauausführung	157 Tage	Mi 08.06.16	Do 12.01.17	6
8	Abrechnung	22 Tage	Fr 13.01.17	Mo 13.02.17	7



Bau- u. Planungskosten:
 2014 50.028 €
 2015 5.888 €
 2016 485.000 €

Finanzbedarf insgesamt: 540.916 €
 gepl. Einnahmen/Förderung: 362.250 €
 Eigenmittel: 178.666 € □ ...

Projekt: Projekt1
 Datum: Mo 14.12.15

Vorgang		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Nur Anfang	
Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Ende	
Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		In Arbeit	
Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
Externe Vorgänge		Nur Dauer			
Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup			