

**Rahmenterminplan mit Kostenabruf  
Komplettanierung  
"Haus Liddy"  
Liddy Ebersberger Straße 2 in Chemnitz**

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	2015	2016	2017	2018
1	<b>Gesamtbaumaßnahme Liddy Ebersberger Straße</b>	853 Tage	Mi 01.07.15	Fr 05.10.18					
2	<b>Rahmenterminplan 2015 bis 2018</b>	853 Tage	Mi 01.07.15	Fr 05.10.18					
3	beauftragte Objektplanung	200 Tage	Mi 01.07.15	Di 05.04.16					
4	Entwurfsplanung	50 Tage	Mi 01.07.15	Di 08.09.15					
5	Genehmigungsplanung	100 Tage	Mi 09.09.15	Di 26.01.16	4				
6	Ausführungsplanung	120 Tage	Mi 27.01.16	Di 12.07.16	5				
7	Erstellung LV's	100 Tage	Mo 02.01.17	Fr 19.05.17					
8	Beginn Baumaßnahme	430 Tage	Mo 01.05.17	Fr 21.12.18					
9	Rohbau / Trockenlegung	80 Tage	Mo 01.05.17	Fr 18.08.17					
10	Dach	70 Tage	Mo 26.06.17	Fr 29.09.17					
11	Fassade	80 Tage	Mo 02.10.17	Fr 19.01.18	10				
12	Fenster / Türen	50 Tage	Mo 21.08.17	Fr 27.10.17	9				
13	Innenausbau	350 Tage	Mo 21.08.17	Fr 21.12.18	9				
14	HLS / Eit	140 Tage	Mo 30.10.17	Fr 11.05.18	12				
15	Außenanlagen	70 Tage	Mo 09.04.18	Fr 13.07.18					
16									
17									
18									
19	<b>Baukostenabruf</b>	770 Tage	Di 10.11.15	Mo 22.10.18					
20	230.000.- €	250 Tage	Mi 01.07.15	Di 14.06.16					
21	90.000.-€	40 Tage	Mo 06.03.17	Fr 28.04.17					
22	250.000.-€	50 Tage	Mo 01.05.17	Fr 07.07.17	21				
23	150.000.-€	70 Tage	Mo 10.07.17	Fr 13.10.17	22				
24	215.000.-€	30 Tage	Mo 16.10.17	Fr 24.11.17	23				
25	150.000.-€	25 Tage	Mo 27.11.17	Fr 29.12.17	24				
26	300.000.-€	50 Tage	Mo 15.01.18	Fr 23.03.18					
27	300.000.-€	50 Tage	Mo 26.03.18	Fr 01.06.18	26				
28	300.000.-€	50 Tage	Mo 04.06.18	Fr 10.08.18	27				
29	300.000.-€	50 Tage	Mo 13.08.18	Fr 19.10.18	28				
30	300.000.-€	50 Tage	Mo 22.10.18	Fr 28.12.18	29				

Projekt: bap-kosten.mpp  
Datum: Fr 30.09.16

Vorgang		In Arbeit		Sammelvorgang		Externe Vorgänge		Stichtag	
Unterbrechung		Meilenstein		Projektsammelvorgang		Externer Meilenstein			