

Neubau und Erweiterung mit Außenanlagen
Kita Am Hang 22 - 1 Projektablaufplan

Mo 31.07.17

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänge	1. Hälfte			1. Hälfte		
						3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl	3. Qtl	1. Qtl
1	Aufgabenstellung erhalten	1 Tag	Mi 28.09.16	Mi 28.09.16	◆ 28.09.						
2	finanzielle Mittel im IMS erhalten	1 Tag	Di 04.10.16	Di 04.10.16	◆ 04.10.						
3	Varianteuntersuchung	30 Tage	Di 04.10.16	Mo 14.11.16	■						
4	Antrag Fördermittel mit Stand Variantenunters.	1 Tag	Di 15.11.16	Di 15.11.16	◆ 15.11.						
5	Planung Lph 2	30 Tage	Mo 21.11.16	Fr 30.12.16	■						
6	Planungspause d. offene Grundst.- u. Kostenfrag.	45 Tage	Mo 02.01.17	Fr 03.03.17	■						
7	Planung LPH 3 - intern (EPL Zeichnungen)	17 Tage	Mo 06.03.17	Di 28.03.17	■						
8	Planung LPH 3 - extern (EPL Kosten + EPL Fachpl.)	48 Tage	Mi 29.03.17	Fr 02.06.17	■						
9											
10	§ 12 erarbeiten + bestätigen	15 Tage	Mo 05.06.17	Fr 23.06.17	■						
11	Vorlage Baubeschluss erstellen	20 Tage	Mo 26.06.17	Fr 21.07.17	■						
12	Vorlage Baubeschluss lt. Terminkette	60 Tage	Mo 24.07.17	Fr 13.10.17	■						
13	Baubeschluss Stadtrat nach Sommerpause	1 Tag	Mi 08.11.17	Mi 08.11.17	◆ 08.11.						
14											
15	Planung Lph 4 - Genehmigungspl.	30 Tage	Mo 05.06.17	Fr 14.07.17	■						
16	Genehmigungsplanung einreichen + bestätigen	70 Tage	Mo 17.07.17	Fr 20.10.17	■						
17	Planung Lph 5 - Ausführungsplanung fortlaufend	65 Tage	Mo 03.07.17	Fr 29.09.17	■						
18	Planung Lph 6 - Leistungsverzeichnisse fortl.	65 Tage	Mo 02.10.17	Fr 29.12.17	■						
19	Ausschreibungen, fortlaufend, VE erforderlich	95 Tage	Mo 16.10.17	Fr 23.02.18	■						
20											
21	Baudurchführung (Freizug im Jan.) erforderlich	300 Tage	Mo 05.02.18	Fr 29.03.19	■						
22	Restleistungen Abnahmen	45 Tage	Mo 01.04.19	Fr 31.05.19	■						
23	Fertigstellung Außenanlagen			Fr 28.06.19	■						
24	Übergabe des Objektes	1 Tag	Mo 15.07.19	Mo 15.07.19	◆ 15.07.						
25											
26	Kosten gesamt: 1.745.000,00€										
27	2016 160.000,00 €	69 Tage	Mi 28.09.16	Sa 31.12.16	■ 160.000						
28	2017 840.000,00 €	262 Tage	So 01.01.17	So 31.12.17	■ 840.000						
29	2018 745.000,00 € (als VE für 2017)	456 Tage	Mo 01.01.18	Mo 30.09.19	■ 745.000						