

Komplettsanierung Sporthalle der Josephinen-Oberschule II, Agnesstr. 11, 09113 Chemnitz

Ablauf- und Kostenplan

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	1. Qtl, 2016		2. Qtl, 2016		3. Qtl, 2016			4. Qtl, 2016			1. Qtl, 2017			2. Qtl, 2017			3. Qtl, 2017			4. Qtl, 2017			1. Qtl, 2018			2. Qtl, 2018			3. Qtl, 2018			4. Qtl, 2018			1. Qtl, 2019		
						Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan
1		Sanierung Sporthalle , Josephinenschule II; Lph 4 bis 8	350 Tage	Mo 21.08.17	Fr 21.12.18																																					
2		Bauantrag	25 Tage	Mo 21.08.17	Fr 22.09.17																																					
3		Bauausführungsbeschluss	81 Tage	Mi 16.08.17	Mi 06.12.17																																					
4		Vorbereitung der Vergabe	70 Tage	Mo 20.11.17	Fr 23.02.18																																					
5		BAUMEISTER	120 Tage	Mo 05.03.18	Fr 17.08.18																																					
6		1.1 Erdarbeiten Neubau	35 Tage	Mo 05.03.18	Fr 20.04.18																																					
7		1.2 Beton- und Mauerarbeiten Neubau	50 Tage	Mo 23.04.18	Fr 29.06.18																																					
8		1.3 Abdichtung, Putz	42 Tage	Mo 04.06.18	Di 31.07.18																																					
9		1.4 Abbrüche Halle innen	41 Tage	Mo 14.05.18	Mo 09.07.18																																					
10		1.5 Beton- und Mauerarbeiten Halle innen	40 Tage	Mo 28.05.18	Fr 20.07.18																																					
11		ZIMMERER / DACHDECKUNG	75 Tage	Mo 18.06.18	Fr 28.09.18																																					
12		1.1 Dachdeckungsarbeiten	62 Tage	Mo 07.05.18	Di 31.07.18																																					
13		1.2 Zimmerarbeiten Halle	50 Tage	Mo 23.07.18	Fr 28.09.18																																					
14		TROCKENBAU	78 Tage	Mi 01.08.18	Fr 16.11.18																																					
15		ESTRICH	40 Tage	Mo 20.08.18	Fr 12.10.18																																					
16		MALER	60 Tage	Mo 27.08.18	Fr 16.11.18																																					
17		FLIESEN UND PLATTEN	30 Tage	Mo 24.09.18	Fr 02.11.18																																					
18		BODENBELAG	15 Tage	Mo 29.10.18	Fr 16.11.18																																					
19		PRALLWAND	10 Tage	Mo 12.11.18	Fr 23.11.18																																					
20		ELEKRO/BLITZSCHUTZ	165 Tage	Mo 23.04.18	Fr 07.12.18																																					
21		HEIZUNG / SANITÄR / LÜFTUNG	115 Tage	Mo 02.07.18	Fr 07.12.18																																					
22		FREIFLÄCHEN	45 Tage	Mo 01.10.18	Fr 30.11.18																																					
23		BAUREINIGUNG	5 Tage	Mo 10.12.18	Fr 14.12.18																																					
24		Abnahme Baugenehmigungsamt	1 Tag	Fr 14.12.18	Fr 14.12.18																																					
25		Objektübergabe	1 Tag	Di 18.12.18	Di 18.12.18																																					
26		Schlussabrechnung	65 Tage	Mo 17.12.18	Fr 15.03.19																																					
27																																										
28		Kosten (ges. 916.500,00 €)																																								
29		25.000	262 Tage	Fr 01.01.16	Sa 31.12.16																																					
30		100.000,00	262 Tage	So 01.01.17	So 31.12.17																																					
31		791.500,00	261 Tage	Mo 01.01.18	Mo 31.12.18																																					