

Nr.	Vorgang	Vorgangname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2018																
						4. Quartal			1. Quartal			2. Quartal			3. Quartal			4. Quartal				
						Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez		
1																						
2		1. Planung	134 Tage	Mo 06.11.17	Do 10.05.18																	
3		Vorplanung bis Ausschreibungsplanung	62 Tage	Di 07.11.17	Mi 31.01.18																	
4		§ 12 SächsKomHVO	6 Tage	Do 01.02.18	Fr 09.02.18																	
5		Bauausführungsbeschluss	1 Tag	Mi 23.05.18	Mi 23.05.18																	
6		Ausschreibung	18 Tage	Do 24.05.18	Mo 18.06.18																	
7		Submission																				
8		2. Ausführung	139 Tage	Mo 02.07.18	Do 10.01.19																	
9		Bauausführung	95 Tage	Mo 02.07.18	Fr 09.11.18																	
10		Abrechnung	22 Tage	Fr 30.11.18	Mo 31.12.18																	

Fahrbahnerneuerung Rembrandtstraße zw. Zschopauer Straße und Zieschestraße

Bau und Planungskosten:
 2017: 17.207 €
 2018: 469.030 €

Finanzbedarf insgesamt: 486.237 €
 Eigenmittel: 486.237 €

	Vorgang		Externer Meilenstein		Manueller Sammelrollup	
	Unterbrechung		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelvorgang	
	Meilenstein		Inaktiver Meilenstein		Nur Anfang	
	Sammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Ende	
	Projektsammelvorgang		Manueller Vorgang		Stichtag	
	Externe Vorgänge		Nur Dauer		In Arbeit	