

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	2017				2018				2019			
				2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	
1	1. Planung	Do 01.06.17	Fr 09.08.19												
2	Vor- und Entwurfsplanung HOAI LPH 1-3	Do 01.06.17	Do 31.08.17												
3	Bearbeitung §12	Di 24.07.18	Mo 13.08.18												
4	Prüfung § 12 SächsKomHVO. Doppik	Mo 13.08.18	Mo 20.08.18												
5	Einstellung der Unterlagen in RIS-Ordner	Mo 20.08.18	Mo 20.08.18												
6	Terminkette zur Erstellung der Vorlage	Mo 27.08.18	Di 20.11.18												
7	Sitzung Stadtrat	Mi 19.12.18	Mi 19.12.18												
8	Ausführungsplanung HOAI LPH 5	Mo 17.09.18	Fr 30.11.18												
9	Erstellung der Leistungsverzeichnisse	Do 30.11.17	Fr 01.03.19												
10	Vergabe	Fr 01.03.19	Do 30.05.19												
11	Bauüberwachung	Mo 27.05.19	Fr 09.08.19												
12	2. Bauausführung	Mo 27.05.19	Mo 09.09.19												
13	Bauausführung KG 300	Mo 27.05.19	Fr 09.08.19												
14	Bauausführung KG 400	Mo 27.05.19	Fr 09.08.19												
15	VOB-Abnahmen Einweisungen; Bauherrenamt	Fr 09.08.19	Mo 09.09.19												
16	Projektbericht Gesamtmaßnahme	Mo 09.09.19	Fr 11.10.19												
17	bereinigte Baukosten 578.000 €	Do 01.06.17	Mo 23.12.19												
18	2017 - 30.000 €	Do 01.06.17	Fr 29.12.17												
19	2018 - 84.000 €	Di 02.01.18	Mo 31.12.18												
20	2019 - 464.000 €	Mi 02.01.19	Mo 23.12.19												