

| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | Gantt-Diagramm | | |
|-----|---|---------|-------------|----------------|---|----------|----------|
| | | | | | Woche -27 | Woche -2 | Woche 24 |
| 1 | Planungsleistung | | 0 | 0 | | | |
| 2 | Erstellen eines Verwertungs- und Entsorgungskonzeptes, Abbruchplanung | 80 Tage | Mo 16.07.18 | Fr 02.11.18 | [Gantt bar: Mo 16.07.18 to Fr 02.11.18] | | |
| 3 | Vorbereitung, wasserrechtliches Verfahren | 1 Tag | Mo 05.11.18 | Mo 05.11.18 | [Gantt bar: Mo 05.11.18] | | |
| 4 | Ergänzung des Verwertungs- und Entsorgungskonzeptes nach Brandschaden | 20 Tage | Mo 12.11.18 | Fr 07.12.18 | [Gantt bar: Mo 12.11.18 to Fr 07.12.18] | | |
| 7 | Bestätigung des Baubeschlusses in der DOB | 1 Tag | Di 11.12.18 | Di 11.12.18 | [Gantt bar: Di 11.12.18] | | |
| 8 | Bestätigung des Baubeschlusses im PBUA | 1 Tag | Di 15.01.19 | Di 15.01.19 | [Gantt bar: Di 15.01.19] | | |
| 9 | Bestätigung des Baubeschlusses im Stadtrat | 1 Tag | Mi 30.01.19 | Mi 30.01.19 | [Gantt bar: Mi 30.01.19] | | |
| 10 | Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für die Abbruch- und Nachbegrünungsleistungen | 25 Tage | Mo 04.02.19 | Fr 08.03.19 | [Gantt bar: Mo 04.02.19 to Fr 08.03.19] | | |
| 11 | Vergabevorgang für die Abbruch- und Nachbegrünungsleistungen | 45 Tage | Mo 11.03.19 | Fr 10.05.19 | [Gantt bar: Mo 11.03.19 to Fr 10.05.19] | | |
| 14 | Projektumsetzung | | | | | | |
| 15 | Projektteil Grundstücksberäumung und Nachbegrünung | | | | | | |
| 16 | Baustelleneinrichtung und Herstellung der Grundstückszufahrt | 5 Tage | Mo 13.05.19 | Fr 17.05.19 | [Gantt bar: Mo 13.05.19 to Fr 17.05.19] | | |
| 17 | Abbruchleistungen Gebäudereste, Bodenplatten und Fundamente | 30 Tage | Mo 20.05.19 | Fr 28.06.19 | [Gantt bar: Mo 20.05.19 to Fr 28.06.19] | | |
| 18 | Beräumung und Entsorgung der Abbruchmassen | 20 Tage | Mo 03.06.19 | Fr 28.06.19 | [Gantt bar: Mo 03.06.19 to Fr 28.06.19] | | |
| 19 | Bodenverfüllung und Kulturbodenandeckung | 15 Tage | Mo 01.07.19 | Fr 19.07.19 | [Gantt bar: Mo 01.07.19 to Fr 19.07.19] | | |
| 20 | Projektteil Flußaufweitung und Böschungsherstellung | | | | | | |
| 21 | Vorbereitungs- und Schutzmaßnahmen zur Wasserhaltung | 5 Tage | Mo 22.07.19 | Fr 26.07.19 | [Gantt bar: Mo 22.07.19 to Fr 26.07.19] | | |
| 22 | Abbruch und Entsorgung Ufermauer | 5 Tage | Mo 29.07.19 | Fr 02.08.19 | [Gantt bar: Mo 29.07.19 to Fr 02.08.19] | | |
| 23 | Aushub und Neuprofilierung des Bachbettes | 20 Tage | Mo 05.08.19 | Fr 30.08.19 | [Gantt bar: Mo 05.08.19 to Fr 30.08.19] | | |
| 24 | Einbau neue Fußsteinkante und Neuprofilierung der Böschung | 20 Tage | Mo 19.08.19 | Fr 13.09.19 | [Gantt bar: Mo 19.08.19 to Fr 13.09.19] | | |
| 25 | Gestaltung der Böschung und Anbindungsflächen | 15 Tage | Mo 16.09.19 | Fr 04.10.19 | [Gantt bar: Mo 16.09.19 to Fr 04.10.19] | | |
| 26 | Baustellen- und Zufahrtsberäumung | 10 Tage | Mo 07.10.19 | Fr 18.10.19 | [Gantt bar: Mo 07.10.19 to Fr 18.10.19] | | |