

Nr.	Vorgangsname	Anfang	Fertig stellen	Gantt Chart												
				Mai			März			Januar			November			September
				E	M	A	E	M	A	E	M	A	E	M	A	E
1	<b>1. Planung</b>	Di 23.05.17	Fr 02.10.20	[Timeline bar from May to September]												
2	Voruntersuchungen, Bautechnisches Gutachten	Di 23.05.17	Mo 17.07.17	[Task bar from May to July]												
3	Vor- und Entwurfsplanung HOAI LPH 1-3	Mo 03.07.17	Fr 22.09.17	[Task bar from July to September]												
4	<b>Abgabe Fördermitteltrag</b>	Mi 27.09.17	Mi 27.09.17	[Milestone diamond at 27.09.17]												
5	voraussichtliche Bearbeitungszeit Fördermitteltrag	Mi 27.09.17	Fr 01.06.18	[Task bar from September to June]												
6	Präzisierung der Entwurfsplanung	Mo 25.09.17	Do 26.10.17	[Task bar from late September to October]												
7	Bearbeitung §12	Fr 27.10.17	Fr 17.11.17	[Task bar from late October to November]												
8	<b>Prüfung § 12 SächsKomHVO. Doppik</b>	Mo 20.11.17	Fr 24.11.17	[Milestone diamond at 20.11.17]												
9	Einstellung der Unterlagen in RIS-Ordner	Mo 08.10.18	Mo 08.10.18	[Milestone diamond at 08.10.18]												
10	Terminkette zur Erstellung der Vorlage	Mo 08.10.18	Do 31.01.19	[Task bar from October 2018 to January 2019]												
11	<b>Sitzung Stadtrat</b>	Mi 23.05.18	Mi 23.05.18	[Milestone diamond at 23.05.18]												
12	Ausführungsplanung HOAI LPH 5	Di 16.01.18	Fr 10.08.18	[Task bar from January to August]												
13	Präzisierung der Ausführungsplanung	Mo 13.08.18	Mo 22.10.18	[Task bar from August to October]												
14	Erstellung der Leistungsverzeichnisse	Mo 05.11.18	Mo 25.02.19	[Task bar from November to February]												
15	Vergabe	Mo 11.03.19	Mo 17.06.19	[Task bar from March to June]												
16	Bauüberwachung	Mo 08.07.19	Fr 02.10.20	[Task bar from July 2019 to October 2020]												
17	<b>2. Bauausführung</b>	Mo 08.07.19	Fr 25.09.20	[Timeline bar from July to September]												
18	Bauausführung KG 300	Mo 08.07.19	Fr 31.07.20	[Task bar from July to August]												
19	Bauausführung KG 400	Mo 05.08.19	Fr 14.08.20	[Task bar from August to September]												
20	Bauausführung KG 500	Mo 08.07.19	Fr 22.05.20	[Task bar from July to May]												
21	VOB-Abnahmen Einweisungen; Bauherrenamt	Fr 21.08.20	Fr 25.09.20	[Task bar from August to September]												
22	Projektbericht Gesamtmaßnahme	Mo 05.10.20	Mo 02.11.20	[Task bar from October to November]												
23	<b>Baukosten 2.381.185 €</b>	Di 23.05.17	Fr 02.10.20	[Timeline bar from May to September]												
24	215.049 €	Di 23.05.17	Fr 29.12.17	[Task bar from May to December]												
25	56.461 €	Di 02.01.18	Mo 31.12.18	[Task bar from January to December]												
26	1.324.471 €	Mi 02.01.19	Mo 23.12.19	[Task bar from January to December]												
27	785.204 €	Do 02.01.20	Fr 02.10.20	[Task bar from January to October]												