

Nr.	Vorgang	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2019												2020												2021											
						1.Q19			2.Q19			3.Q19			4.Q19			1.Q20			2.Q20			3.Q20			4.Q20			1.Q21			2.Q21			3.Q21			4.Q21		
						D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N
0		1. Planung	1065 Tage?	Fr 01.12.17	Do 30.12.21																																				
1		Vorplanung bis Genehmigungsplanung	195 Tage	Fr 01.12.17	Do 30.08.18																																				
2		§ 12 SächsKomHVO	5 Tage	Mo 17.12.18	Fr 21.12.18																																				
3		Bauausführungsbeschluss	1 Tag?	Mi 15.05.19	Mi 15.05.19																																				
4		2. Bauausführung	318 Tage?	Do 10.09.20	Mo 29.11.21																																				
5		Submission	1 Tag?	Mo 05.10.20	Mo 05.10.20																																				
6		Ausschreibung	16 Tage	Do 10.09.20	Do 01.10.20																																				
7		Bauausführung	186 Tage	Mo 15.03.21	Mo 29.11.21																																				
8		Abrechnung	19 Tage	Mo 06.12.21	Do 30.12.21																																				

Fahrbahn- und Gehwegerneuerung Rosa-Luxemburg-Straße zwischen Bernsdorfer Straße und Zschopauer Straße

Bau und Planungskosten:	
2017/18:	35.800 €
2019:	300.000 €
2020:	250.000 €
Finanzbedarf insgesamt:	585.800 €
Gepl. Einnahmen/FöM:	0 €
Eigenmittel:	585.800 €

Projekt: 1. Planung Datum: Mo 21.01.19	Vorgang		Externe Vorgänge		Manueller Vorgang		Nur Ende	
	Unterbrechung		Externer Meilenstein		Nur Dauer		Stichtag	
	Meilenstein		Inaktiver Vorgang		Manueller Sammelrollup		In Arbeit	
	Sammelvorgang		Inaktiver Meilenstein		Manueller Sammelvorgang			
	Projektsammelvorgang		Inaktiver Sammelvorgang		Nur Anfang			