

HWSK Würschnitz  
 Brücke Klaffenbacher Straße BW 7  
 (Bw 01.03)

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	2017				2018				2019				2020				2021			
					1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl
1	Vor-, Entwurfs -u. Genehmigungsplg.	403 Tage	Mi 15.03.17	Fr 28.09.18																				
2	Voraus. gem. § 12 KomHVO	1 Tag	Do 10.01.19	Do 10.01.19																				
3	Ausführungsplanung	121 Tage	Fr 11.01.19	Fr 28.06.19																				
4	Baubeschluss	1 Tag	Mi 15.05.19	Mi 15.05.19																				
5	Vorbereitg. Vergabe	45 Tage	Mo 01.07.19	Fr 30.08.19																				
6	Ausschreibung	80 Tage	Mo 02.09.19	Fr 20.12.19																				
7	Baubeginn	1 Tag	Mo 06.04.20	Mo 06.04.20																				
8	Bauausführung	429 Tage	Di 07.04.20	Fr 26.11.21																				
9	Abrechnung	25 Tage	Mo 29.11.21	Fr 31.12.21																				

131.970 Plg.-Kosten bis 31.12.2018

Bau- u. Planungskosten 2019 bis 2021 : 1.847.000 €

Gesamtkosten: 1.921.966 €  
 (incl. aktivierungsfähige Eigenleistungen)