

| Bauzeitenplan | | Innensanierung Kita Michaelstraße | | | | | | Anlage 4.5, Seite 1 zu B-124/2020 | | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------------------|-------------|----------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Nr. | Vorgangsname | Dauer | Anfang | Fertig stellen | H2 '19 | | H1 '20 | | H2 '20 | | H1 '21 | | H2 '21 | | H1 '22 | | H2 '22 | |
| | | | | | 3. Qtl | 4. Qtl | 1. Qtl | 2. Qtl | 3. Qtl | 4. Qtl | 1. Qtl | 2. Qtl | 3. Qtl | 4. Qtl | 1. Qtl | 2. Qtl | 3. Qtl | 4. Qtl |
| 1 | Erarbeitung Lph 3 | 55 Tage | Mo 15.02.16 | Fr 29.04.16 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Planungsstopp finanzielle Mittel für andere Baumaßnahmen umverteilt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Wiederaufnahme der Planung mit neuer Aufgabenstellung Überarbeitung der Lph 3 | 174 Tage | Di 02.07.19 | Fr 28.02.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Erarbeitung § 12 | 14 Tage | Mo 24.02.20 | Do 12.03.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Abgabe § 12 und Prüfung | 6 Tage | Fr 13.03.20 | Fr 20.03.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Erarbeitung Lph 4 | 50 Tage | Mo 23.03.20 | Fr 29.05.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Baubeschluss | 76 Tage | Mi 01.04.20 | Mi 15.07.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Baugenehmigung | 65 Tage | Mo 01.06.20 | Fr 28.08.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ausführungsplanung Leistungsverzeichnisse | 145 Tage | Mo 01.06.20 | Fr 18.12.20 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ausschreibungszeitraum | 170 Tage | Mo 03.08.20 | Fr 26.03.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Freizug der Einrichtung | 10 Tage | Mo 05.04.21 | Fr 16.04.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Bauausführung 2021 | 175 Tage | Mo 03.05.21 | Fr 31.12.21 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Bauausführung 2022 | 196 Tage | Mo 03.01.22 | Mo 03.10.22 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Abnahmen / Restleistungen | 35 Tage | Mo 03.10.22 | Fr 18.11.22 | | | | | | | | | | | | | | |