

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
Fraktionsloses Stadtratsmitglied  
Herrn Stadtrat  
Paul Günter Steuer

Datum 02.06.2020  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen RA-142/2020  
Ihr Schreiben vom 22.04.2020  
E-Mail

### **Ihre Ratsanfrage RA-142/2020 - Zwischenstand Sanierung Ratskeller**

Sehr geehrter Herr Steuer,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

**1. Gibt es derzeit Verzögerungen im Ablauf der Sanierung?**

**2. Wenn ja, warum und sind dadurch Mehrkosten im 1. Bauabschnitt aufgelaufen?**

Die Fertigstellung des 1. Bauabschnittes zum Ratskeller war gemäß Baubeschluss B-078/2019 für Mitte November 2020 vorgesehen. Erst nach dem Beginn der Abbrucharbeiten wurden weitere Schäden an der Bausubstanz erkannt. Diese waren zum Zeitpunkt der Planung aufgrund der weiteren Nutzung des Ratskellers bis Juni 2019 nicht ermittelbar.

In wie weit dies Auswirkungen auf die Bauzeit und die Kosten haben könnte, wird noch ermittelt.

**3. Wann ist mit der Mittelbereitstellung für den 2. Bauabschnitt zu rechnen?**

Gemäß B-078/2019 ist der 2. Bauabschnitt nicht im aktuellen Haushaltsplan veranschlagt und mit dem Beschluss des Stadtrats über einen kommenden Haushaltsplan zu sichern.

**4. Hat sich die bisher veranschlagte Summe von 2.170.624 € brutto für den 2. BA mittlerweile erhöht?**

**5. Wenn ja, was sind die Gründe hierfür?**

Siehe Antworten zu Fragen 1 und 2.

**6. Welcher Zeitrahmen wird für den 2. BA angegeben?**

Hierzu kann erst eine Aussage getroffen werden, wenn die Einordnung in einen der nächsten Haushaltspläne erfolgen konnte.

Mit freundlichen Grüßen

*Michael Stötzer*  
Bürgermeister