

ait Plan GmbH
Brückenstraße 13
09111 Chemnitz

Grobablaufplan BA1/BA2

Kita Erfenschlager Straße 47
Trockenlegung, Instandsetzung Untergeschoss



Pos	Kurztext	Dauer	Anfang	Ende
Planungsphase			01.10.2020	29.01.2021
	Planungsbeginn, Kick-Off	1 Tag	01.10.2020	01.10.2020
	Vorbereitende Untersuchungen (Feuchtemessungen)	1 Woche	05.10.2020	09.10.2020
	Probeschachtungen	1 Woche	12.10.2020	16.10.2020
	Vorplanung inkl. Überarbeitung Kostenschätzung, Zeichnungen	2 Wochen	19.10.2020	02.11.2020
	Detailplanung mit Kostenberechnung und Zeichnungen	2 Wochen	26.10.2020	09.11.2020
	Erstellung LV, Ausschreibungsunterlagen	2 Wochen	16.11.2020	30.11.2020
	Ausschreibung und Vergabe	8 Wochen	01.12.2020	29.01.2021
Umsetzung BA 1			01.02.2021	15.04.2021
	Mobilisierung, Einrichtung BE	1 Woche	01.02.2021	05.02.2021
	Baubeginn BA1, Schaffung Baufreiheit	1 Woche	08.02.2021	12.02.2021
	Innensanierung inkl. Abdichtungsarbeiten	8 Wochen	15.02.2021	15.04.2021
Umsetzung BA 2			01.06.2020	18.10.2021
	Baubeginn BA2, Schaffung Baufreiheit	1 Woche	01.06.2021	01.06.2021
	Sanierung Kelleraußenwände inkl. Abdichtungen	4 Wochen	07.06.2021	09.07.2021
	Drainagearbeiten	4 Wochen	09.07.2021	06.08.2021
	Sanierung Außenwände	4 Wochen	09.08.2021	06.09.2021
	Sanierung Hauseingang, Fliesenarbeiten, Fußboden	4 Wochen	30.08.2021	30.09.2021
	Erneuerung Zaunanlage	2 Wochen	30.08.2021	13.09.2021
	Abnahmen, Restarbeiten, Mängelbeseitigung	2 Wochen	04.10.2021	18.10.2021
Fertigstellung und Übergabe		1 Tage	22.10.2021	22.10.2021