

<b>Bauvorhaben: Neugestaltung des Außengeländes, Kita "Tausendfuss", Fritz-Fritzsche-Str. 55 / 57, 09123 Chemnitz</b>																						
<b>Bauherr: BIK e. V., Rungestr. 19, 10179 Berlin</b>																						
witterungsbedingte Unterbrechung im 1.Quartal 2022																						
Nr.	Vorgang	Dauer	2021												2022							
			5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6						
	<b>Gesamtmassnahme</b>	<b>8 Monate</b>	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█				█	█	█	█		
1	Planung	8 Wochen	█	█	█																	
2	Ausschreibung und Vergabe	6 Wochen		█	█	█																
	<b>Bauausführung</b>	<b>6 Monate</b>																				
3	Erd- und Tiefbauarbeiten	6 Wochen					█	█	█													
4	(Fundament- und) Entwässerungsarbeiten	4 Wochen							█	█	█	█										
5	Wege und Plätze	5 Wochen									█	█	█	█	█							
6	Spielflächen und Spielgeräte	4 Wochen															█	█	█	█		
7	Pflanzarbeiten und Freianlagengestaltung	7 Wochen																█	█	█	█	█
8	Übergabe	1 Woche																				█
<b>ASE Chemnitz</b> Wasserschlossweg 6, 09123 Chemnitz Stand: 08.02.2021																						