



Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1  
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz  
Fraktionsgemeinschaft DIE LINKE/Die  
PARTEI  
Frau Stadträtin  
Sabine Brünler

Datum 04.11.2021  
Unser Zeichen  
Durchwahl  
Auskunft erteilt  
Zimmer  
Ihr Zeichen RA-220/2021  
Ihr Schreiben vom 09.09.2021  
E-Mail

### **Ihre Ratsanfrage RA-220/2021 - Fahrstuhl Allende-Grundschule**

Sehr geehrte Frau Brünler,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit.

#### **1. Wann wurde mit dem Einbau des Fahrstuhls in der Allende-Grundschule begonnen?**

Die nötigen Leistungen befinden sich derzeit in der Planungsphase. Ein Baustart ist noch nicht erfolgt.

#### **2. Wann ist mit einer Fertigstellung der Baumaßnahme zu rechnen?**

Die obligatorische Abstimmung zwischen Schulleitung, SE 17 und Planungsbüro zur genauen terminliche Abfolge der Arbeiten und relevanten Aspekten erfolgte am 26.10.2021. Insbesondere sind lärmintensive Arbeiten möglichst in der schulfreien Zeit unter Beachtung der zu erwartbaren Witterungsbedingungen einzuordnen. Des Weiteren sind unter Umständen partielle Raumumnutzungen während der Bauarbeiten erforderlich und abzustimmen. Dies wird ggf. einen Bauablauf mit geplanten Unterbrechungen erzeugen. Unser Ziel ist es den Aufzug in 2022 fertig zu stellen und zu übergeben.

#### **3. Wenn die Baumaßnahme noch nicht begonnen hat, was sind die Gründe dafür und wann soll der Baustart sein?**

Das ursprünglich mit der Planung beauftragte Planungsbüro arbeitet zur Erstellung von verschiedenen Planungsleistungen mit Kooperationspartnern zusammen. Diese Zusammenarbeit ist nach Mitteilung des Architekten jedoch corona- und kapazitätsbedingt zum Erliegen gekommen. Eine weitere Zusammenarbeit wäre nicht zielführend gewesen. Um für das Projekt eine höhere Planungssicherheit zu erreichen, wurde gemeinsam beschlossen die Zusammenarbeit einvernehmlich zu beenden.

Daraufhin wurde durch GMH ein neuer Planer mit der Weiterführung der Planungsleistungen betraut. Die hieraus entstandene Verschiebung war unumgänglich. Ein Baustart ist für

das 1./2. Quartal 2022 vorgesehen. Jedoch sind hierfür auch bereits o.a. Abstimmungen mit der Schule zu beachten und im Bauablauf zu berücksichtigen.

Freundliche Grüße

*Michael Stötzer*  
Bürgermeister