

architekturkanal -Hensel-Riebisch-Architekten

Bauablauplan

	Beauftragung	03 / 2022
1	PLANUNG+AUSFÜHRUNG ABSCHNITT 1	
LPH 3-5	Planung ABSCHNITT 1+2	05 – 07 / 2022
LPH 6	Ausschreibung	06-08 / 2022
LPH 7	Angebotsfrist / Vergabeverhandlungen / Vergabe	08-09 / 2022
LPH 8	Bau und Bauüberwachung Gerüstarbeiten Dacharbeiten / Sanierung Dachbahn Raumakustik Innenräume Beleuchtung Eingang Bodenbelag abbrechen	09 -12 / 2022 09 / 2022 09-10 / 2022 10-12 / 2022 10-11 / 2022 11 / 2022
2	PLANUNG+AUSFÜHRUNG ABSCHNITT 2	
LPH 6	Ausschreibung Rest	05 / 2023
LPH 7	Angebotsfrist / Vergabeverhandlungen / Vergabe	05 - 06 / 2023
LPH 8	Bau und Bauüberwachung Abbruch Fliesen / Bodenbelag Teilbereiche Fliesen / Bodenbelag Innentüren HLS - Sanitärarbeiten Malerarbeiten Abnahmen / Übergabe	07 - 12 / 2023 07 / 2023 07 - 08 / 2023 10 / 2022 08 – 11 / 2023 12 / 2023
	Nutzungsaufnahme	10 / 2023

aufgestellt : 09.05.2022