

Pleißbachgrünzug  
Ingenieurbau

Terminplan

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Bemerkung	2. Qtl, 2023			3. Qtl, 2023			4. Qtl, 2023			1. Qtl, 2024			2. Qtl, 2024			3. Qtl, 2024	
							Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug
1	<b>Ausführung Talbrücke (BA3)</b>	<b>220 Tage</b>	<b>Mon 03.07.23</b>	<b>Fre 03.05.24</b>																			
2	Werkstattplanung einschl. Prüfung	8 Wochen	Mon 03.07.23	Fre 25.08.23																			
3	Bohrpfähle	2 Wochen	Mon 03.07.23	Fre 14.07.23	2AA																		
4	Herstellen Baugruben	2 Wochen	Mon 17.07.23	Fre 28.07.23	3																		
5	Pfahlkopfplatten	3 Wochen	Mon 31.07.23	Fre 18.08.23	4																		
6	Widerlager	4 Wochen	Mon 21.08.23	Fre 15.09.23	5																		
7	Materialisierung Stahl und Werkstattfertigung	24 Wochen	Mon 28.08.23	Fre 09.02.24	2																		
8	Vormontage im Baufeld, Ergänzen Korrosionsschutz, Herstellung Traggerüst	3 Wochen	Mon 12.02.24	Fre 01.03.24	7																		
9	Montage Überbau	3 Wochen	Mon 04.03.24	Fre 22.03.24	8																		
10	Montage Geländer, Herstellen Belag	3 Wochen	Mon 25.03.24	Fre 12.04.24	9																		
11	Fertigstellung	3 Wochen	Mon 15.04.24	Fre 03.05.24	10																		

Projekt: V21-0086  
Datum: Die 04.10.22

Vorgang  Meilenstein  Sammelvorgang 