

Unterlage 16.2 - koordinierte Maßnahme Südring 6.TA KP vor Markersdorfer Straße

Anlage 8 zu B262/2022

Vorgang	Dauer	Start	Ende	September				Oktober 2022				November 2022				Dezember 2022				Januar 2023				Februar 2023				März 2023				April 2023				Mai 2023				Kosten
				KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	
Vorbereitung	210kt	Mo, 19.09.22	So, 16.04.23	Vorbereitung																												210kt	0,00 EUR							
Prüfung §12	1at	Mo, 19.09.22	Mo, 19.09.22																													1at	0,00 EUR							
Baubeschluss	1at	Mi, 14.12.22	Mi, 14.12.22																													1at	0,00 EUR							
Auftragsvergabe	35kt	Mo, 13.03.23	So, 16.04.23																													35kt	0,00 EUR							
Baustelleneinrichtung	5at	Mo, 17.04.23	Fr, 21.04.23	Baustelleneinrichtung																												5at	0,00 EUR							
Verkehrssicherung einrichten	1at	Mo, 17.04.23	Mo, 17.04.23																													1at	0,00 EUR							
MÜ Asphalt fräsen	1at	Di, 18.04.23	Di, 18.04.23																													1at	0,00 EUR							
MÜ Asphalt herstellen	1at	Mi, 19.04.23	Mi, 19.04.23																													1at	0,00 EUR							
MÜ Fugen schneiden	1at	Do, 20.04.23	Do, 20.04.23																													1at	0,00 EUR							
Verkehrssicherung abbauen	1at	Fr, 21.04.23	Fr, 21.04.23																													1at	0,00 EUR							
Bushaltestelle	16wt	Sa, 22.04.23	Do, 11.05.23	Bushaltestelle																												16wt	0,00 EUR							
Verkehrssicherung einrichten	1wt	Sa, 22.04.23	Sa, 22.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Borde zurückbauen	2wt	Mo, 24.04.23	Di, 25.04.23																													2wt	0,00 EUR							
Wartefläche zurückbauen	1wt	Mi, 26.04.23	Mi, 26.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Straßenbeleuchtung zurückbauen	1wt	Do, 27.04.23	Do, 27.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Straßenbeleuchtung herstellen	3wt	Fr, 28.04.23	Di, 02.05.23																													3wt	0,00 EUR							
Umverlegung Niedersp.-Kabel	2wt	Fr, 28.04.23	Sa, 29.04.23																													2wt	0,00 EUR							
Tiefbau DFI	3wt	Fr, 28.04.23	Di, 02.05.23																													3wt	0,00 EUR							
Borde setzen	4wt	Mi, 03.05.23	Sa, 06.05.23																													4wt	0,00 EUR							
Taktile Leiteinrichtungen herstellen	2wt	Mo, 08.05.23	Di, 09.05.23																													2wt	0,00 EUR							
Fundamente für FGU herstellen	1wt	Mo, 08.05.23	Mo, 08.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Schächte anpassen	1wt	Mi, 10.05.23	Mi, 10.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Wartefläche asphaltieren	1wt	Do, 11.05.23	Do, 11.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Fahrbahn	32kt	Sa, 22.04.23	Di, 23.05.23	Fahrbahn																												32kt	0,00 EUR							
Verkehrssicherung einrichten	1wt	Sa, 22.04.23	Sa, 22.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Asphalt fräsen	1wt	Mo, 24.04.23	Mo, 24.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Erstprüfung Verfestigung erstellen	7kt	Di, 25.04.23	Mo, 01.05.23																													7kt	0,00 EUR							
Rückbau Abläufe / Borde in Teilbereichen	1wt	Di, 25.04.23	Di, 25.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Bordsteine setzen in Teilbereichen	1wt	Mi, 26.04.23	Mi, 26.04.23																													1wt	0,00 EUR							
Bodenverfestigung herstellen	7kt	Di, 02.05.23	Mo, 08.05.23																													7kt	0,00 EUR							
Abläufe herstellen	2wt	Sa, 06.05.23	Mo, 08.05.23																													2wt	0,00 EUR							
Asphalttragschicht 1. Lage	1wt	Di, 09.05.23	Di, 09.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Asphalttragschicht 2. Lage	1wt	Mi, 10.05.23	Mi, 10.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Asphaltbinderschicht	1wt	Do, 11.05.23	Do, 11.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Asphaltdeckschicht	1wt	Fr, 12.05.23	Fr, 12.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Bereich HD fräsen	1wt	Sa, 13.05.23	Sa, 13.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Halbstarre Deckschicht herstellen	1wt	Mo, 15.05.23	Mo, 15.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Halbstarre Deckschicht aushärten	7kt	Di, 16.05.23	Mo, 22.05.23																													7kt	0,00 EUR							
Nebenflächen	1wt	Fr, 19.05.23	Fr, 19.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Fugen herstellen	1wt	Sa, 20.05.23	Sa, 20.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Markierung herstellen	1wt	Mo, 22.05.23	Mo, 22.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Verkehrssicherung abbauen	1wt	Di, 23.05.23	Di, 23.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Baustelle räumen	4wt	Mi, 24.05.23	Sa, 27.05.23	Baustelle räumen																												4wt	0,00 EUR							
Verkehrssicherung einrichten	1at	Mi, 24.05.23	Mi, 24.05.23																													1at	0,00 EUR							
MÜ fräsen	1at	Do, 25.05.23	Do, 25.05.23																													1at	0,00 EUR							
MÜ Erdbau	1at	Fr, 26.05.23	Fr, 26.05.23																													1at	0,00 EUR							
Verkehrssicherung abbauen	1wt	Sa, 27.05.23	Sa, 27.05.23																													1wt	0,00 EUR							
Planungs- und Baukosten:																																								
Jahr 2022:																																	484.025,00 EUR							
gesamt:																																	484.025,00 EUR							
davon Eigenmittel:																																	484.025,00 EUR							

Projektzeitrahmen von Mo, 19.09.22 bis Sa, 26.08.23
 Kalender: Sachsen (eingebettet)
 Druckdatum: 25.10.2022 11:55
 Filter:
 Bearbeiter: T.Kaden

B.O.R.I.S. Baubetreuung GmbH
 Am Rossauer Wald 1 A
 D-09661 Rossau
 Tel. +49 37207 65260
 Fax +49 37207 652626
 e-Mail: info@boris-baubetreuung.de