

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenswerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
01_Chemnitz Mitte	Städtebau	66	3	Straße der Nationen, Sanierung	5411000942202					1.026,6	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	6	Brücke Hartmannstraße	5411000322004					3.163,0	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	8	Annaberger Straße/Treffurthstraße	5441000222004					1.059,4	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	9	Brücke Dresdner Platz	5441000332003					22.202,2	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	12	Chemnitzer Modell Stufe 1/Verknüpfung Hauptbahnhof	keine städtische Maßnahme					k. A.	umgesetzt; Maßnahme des Verkehrsverbundes Mittelsachsen (VMS)
01_Chemnitz Mitte	Grün- und Freiraum	67	14	Wallanlage Johannisplatz mit Spielplatz	5511000942001					1.278,5	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Grün- und Freiraum	67	15	Umbau Annenplatz	5112016953002					272,5	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Grün- und Freiraum	67	18	Promenadenstraße 40 (Abbruch, Brachflächenrevitalisierung)	5511000932001					50,9	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Umwelt	36	19	Erhöhung der Ufermauern im Abschnitt Treffurthstraße – Reichsstraße	keine städtische Maßnahme					4.514,8	umgesetzt; Maßnahme der Landestalsperrenver- waltung (LTV, HH-Mittel Freistaat)
01_Chemnitz Mitte	Umwelt	36	20	Deichausbau im Bereich Zusammenfluss Würschnitz/Zwönitz – Europark	keine städtische Maßnahme			8.400		10.830,8	umgesetzt; Maßnahme der LTV (HH-Mittel Freistaat). HH-Ansatz Folgejahre für Restarbeiten.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	61	26	Jugendherberge Getreidemarkt	5112001942004					3.585,0	umgesetzt (Maßnahme der eins)
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	61	28	Archäologiemuseum	2524000942001					28.005,6	umgesetzt (Maßnahme der GGG); Betrag 2015 diente der Nachbereitung der Maßnahme
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	61	29	Kulturtreffpunkt im Reitbahnviertel	5112016953004					213,9	umgesetzt (Maßnahme der GGG)
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	61	30	Gläserne Werkstätten	5112016953005					244,6	umgesetzt (Maßnahme Verein)
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	17	31	Georgius-Agricola-Gymnasium (abschließende Rekonstruktionsmaßnahmen)	2171000002011 2171000952010 2171000952011					4.480,1	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	17	32	Berufsschulzentrum für Technik I (Sanierung Haupt-/Nebengebäude, der Cafeteria; barrierefreier Ausbau)	2311000952014 2311000002014					6.654,3	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	51	33	Kindertagesstätte Rembrandstraße 13c (Sanierung Außenhaut)	3652000402005					516,0	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	17	34	Sportmittelschule (Neubau)	2151000002008 2151000952008					15.432,9	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	51	36	Kindertagesstätte Pappelstraße 14 (Sanierung Außenhaut)	47500. 94003					670,5	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	17	39	Chemnitzer Schulmodell	2181000002000 2181000952000					4.600,0	umgesetzt
01_Chemnitz Mitte	Städtebau	17	5	TechnologieCentrumChemnitz, Annaberger Straße	5714002173001 5714002173002	59.000	0	0	0	16,0	z. Z. in Umsetzung; Maßnahmen Bauunterhalt
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	1	Neue Verknüpfungsstelle ÖPNV/SPNV am Hauptbahnhof	5411000222013	650.000	1.150.000	3.000.000	1.000.000		z. Z. in Planung
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	10	Fußgängertunnel Hbf	5411000862004	500.000	2.464.440	0	0		z. Z. in Planung; Umsetzung Budget "Bund"
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	11	Fraunhoferstraße Teil 1	5411000222030	3.577.228	390.000	0	0	2.000,0	z. Z. in Umsetzung, Fertigstellung in 05/2017
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	13	Brücke Zschopauer Straße (zwischen Ritterstraße und Lutherstraße, Sanierungsarbeiten)	5441000322005	100.000	100.000	0	3.000.000		z. Z. in Planung

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenswerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
01_Chemnitz Mitte	Umwelt	36	21	Fläche ehemaliger Chemiehändler (Hermann-Pöge-Straße, Altlastensanierung)	5611000122006	1.125.000	285.600	261.800	437.920	1.716,2	z. Z. in Umsetzung (Gesamtkosten seit 2011 ohne Voruntersuchungen: 1.716,2 T€); nach neu geplante Abschluss 2020 Monitoring; Maßnahme finanziert aus Förder- und Rückstellungsmitteln
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	22	Sporthalle am Schloßteich (Sanierungsmaßnahme)	4241003011001	0	97.500	0	0	62,0	Sanierung der Sanitär- und Umkleieräume in 2017. Fördermittelantrag wurde bei der SAB eingereicht. Sanierung der eingebrochenen Fußböden wurde in 2015 realisiert. Angabe zu bisherigen Kosten in netto.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	23	Stadtbad (Sanierungsmaßnahme)	4242101012003	1.703.500	0	0	0	2.820,0	z. Z. in Planung/Umsetzung; Investition; 3. BA wird derzeit realisiert, 4. BA wird planungsseitig vorbereitet. Angabe zu bisherigen Kosten in netto.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	17	27	Rathaus (Sanierungsmaßnahme)	1113600003002 1113600003003 1113600003004 1113600003012 1113600003013 5731000003001	106.501	973.901	1.280.000	700.00		z. Z. in Planung/Umsetzung
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	37	Sportforum, Sanierung/ Umbau Radrennbahn	4241004011008	500.000	0	0	300.000	482,0	Sanierung der Radrennbahn (Bahnradsport und Fahrbahn) wird derzeit realisiert. Abschluss der Maßnahme voraussichtlich Sommer 2017.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	37	Sportforum, Sanierung Hauptstadion	4241004012008	920.000	352.000	1.880.000	4.150.000		z. Z. in Planung; in HH-Planung eingeordnet, jedoch FöMi-Ablehnung für 2017, daher sind jeweils nur 40 % der Ansätze (Eigenmittel) verfügbar
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	37	Sportforum, Neubau Kunstturnhalle	4241004012013	60.000	0	2.800.000	2.800.000		z. Z. in Planung; Fördermittelantrag soll 2017 für 2018 eingereicht werden; allerdings für die Erweiterung der bestehenden Großen Kunstturnhalle, da ein Neubau seitens Bund und Land nicht gefördert wird.
01_Chemnitz Mitte	Verkehr	66	7	Brücke Falkeplatz	5411000322007	0	60.000	500.000	0		im Haushaltsentwurf 2017/2018 eingeordnet
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	25	Richard-Hartmann-Halle (Sanierungsmaßnahme)	4241005011003 4241005011001	0	30.000	198.000	0		Dachsanierung verschoben. Dafür Erneuerung des Sportbodens (Parkett). Planung in 2017, Ausführung 2018.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	37	Sportforum, Haus des Sports	4211005012001	0	120.000	650.000	650.000		Hierbei handelt es sich lediglich um die Unterbringung des OSP in das zukünftige Haus des Sports (Sanierung einer Etage).
01_Chemnitz Mitte	Grün- und Freiraum	67	17	Erweiterung / Abrundung Park der OdF (EFRE)	5511000952005/2	0	0	0	0		Erweiterung ÖG/Bepflanzung gemäß B-Plan nicht eingeordnet
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	49	24	Kunstsammlungen (Erhaltungsmaßnahme)	nicht im HH eingeordnet	0	0	0	0		nicht eingeordnet; nur Bauunterhalt. In HH-Planung 2016 wurden 226,3 T€ für die Erneuerung der Grafikschränke als investive Maßnahme eingeordnet. Die Maßnahme wird vsl. noch im Jahr 2016 abgeschlossen werden.
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	40	37	Sportforum, Erweiterung Schwimmhalle	4241004011006	0	150.000	800.000	800.000		Erweiterung Schwimmhalle nicht eingeordnet; dafür Sanierung Funktionsgebäude ab 2018 als Maßnahme des Bauunterhalts vorgesehen. Planung soll 2017 beginnen.
01_Chemnitz Mitte	Städtebau	61	2	Behördenzentrum Brückenstraße	keine städtische Maßnahme						Maßnahme Freistaat Sachsen
01_Chemnitz Mitte	Städtebau	61	4	Apollo-Karree	5112026922231	0	0	0	0		nicht eingeordnet, Verschiebung auf unbestimmten Zeitpunkt.

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenschwerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
01_Chemnitz Mitte	Grün- und Freiraum	67	16	Ersatzneubau Brücke Stadtpark (Fußgängerverbindung Markersdorf- Altchemnitz, Hochwasserschutz)	5511000172001	0	0	0	0		nicht eingeordnet; Maßnahme nach Hochwasser 2013 ohne Terminstellung verschoben
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	51	35	Kindertagesstätte Werner-Seelenbinder- Straße 11 (Außenbereich)	keine städtisches Objekt	0	0	0	0		nicht eingeordnet; kein städtisches Eigentum; mittelfristige Umsetzung des Hortes in städtische Einrichtung vorgesehen
01_Chemnitz Mitte	Soziale Infrastruktur	20	38	Kongress- und Tagungszentrum (C³ Chemnitzer Veranstaltungszentren GmbH)	nicht im HH eingeordnet	0	0	0	0		Umsetzung durch C³ nur mit Kreditfinanzierung, städtischer Bürgschaft und Zuschusserhöhung möglich; wegen fehlender Haushaltsmittel gegenwärtig ausgesetzt
02_Chemnitz Süd-Ost	Verkehr	66	1	Ausbau Zschopauer Straße zwischen Südverbund und Gornauer Straße inkl. Radweg	5441000222003					z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
02_Chemnitz Süd-Ost	Verkehr	66	2	Neubau Zschopauer Straße zwischen Gornauer Straße und Stadtgrenze	keine städtische Maßnahme					k.A.	umgesetzt; Maßnahme Bund
02_Chemnitz Süd-Ost	Verkehr	66	4	Eibenberger Straße 1. BA koordiniert	5411000422004					z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
02_Chemnitz Süd-Ost	Umwelt	36	6	Hochwasserschutz HQ 25 Zwönitz	keine städtische Maßnahme			2.200		14.580,1	umgesetzt; Maßnahme der LTV (HH-Mittel Freistaat). HH-Ansatz Folgejahre für Restarbeiten.
02_Chemnitz Süd-Ost	Soziale Infrastruktur	17	8	Kindertagesstätte Ferdinandstraße (Außenanlage)	3651000102009					138,6	umgesetzt
02_Chemnitz Süd-Ost	Umwelt	36	7	Hochwasserschutz HQ 25 Würschnitz	keine städtische Maßnahme		1.264.200	11.662.000		13.663,6	z. Z. in Umsetzung; Maßnahme der LTV (HH-Mittel Freistaat)
02_Chemnitz Süd-Ost	Umwelt	66	5	Hochwasserrückhaltemaßnahme Kleinolbersdorfer Bach	nicht im HH eingeordnet	0	0	0	0		nicht eingeordnet
02_Chemnitz Süd-Ost	Verkehr	66	3	Südverbund Teil IV zwischen Augustusburger Straße und Dresdner Straße	keine städtische Maßnahme						Maßnahme Bund
03_Chemnitz Süd	Städtebau	67	1	Umgestaltung des Fußgängerbereiches, Teilbereich Markersdorf-Nord	5112026922501					237,3	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Städtebau	67	2	Neugestaltung der Quartiersmitte Markersdorf – Süd	5112014943002					287,8	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Städtebau	17	3	Abbruch Friedrich-Viertel-Straße 68-70	1113600943003					110,0	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Städtebau	17	4	Abbruch Max-Müller-Straße 15-17	1113600923005					102,7	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Städtebau	17	5	Abbruch Irkutsker Straße 127/129	1113600923002					236,5	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Verkehr	66	6	Sanierung der Brücke Markersdorfer Straße	5411000332004					1.749,8	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Soziale Infrastruktur	17	7	Kindertagesstätte Robert-Siewert-Straße 68- 70 (sanitär)	3651000101004					330,0	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Soziale Infrastruktur	17	8	Kindertagesstätte Alfred-Neubert-Straße 55/57 (Fassade, Fenster, Heizung, Dach, Außengelände)	3651000102014					1.689,9	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Soziale Infrastruktur	51	9	Kindertagesstätte Am Harthwald 128-130 (Außenhautsanierung)	3652000402002					1.550,4	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
03_Chemnitz Süd	Soziale Infrastruktur	17	11	Grundschule am Stadtpark (Dach, Fassade, Trockenlegung, Teilsan. Sanitäreanlagen)	2111000922005					1.924,4	umgesetzt
03_Chemnitz Süd	Städtebau	67	1	Umgestaltung des Fußgängerbereiches, Teilbereich Morgenleite	5511000922502	28.000	199.000	0	0		z. Z. in Planung/Umsetzung; Teilbereich Schule/ Burkhardsdorfer Straße

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenswerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
03_Chemnitz Süd	Soziale Infrastruktur	40	10	Sachsenhalle (Komplettsanierung)	4241001011002	0	0	0	0	140,0	Sportboden wurde 2016 mit Mitteln aus 2015 erneuert. Komplettsanierung noch nicht abgeschlossen. Weitere HH-Ansätze frühestens 2021.
04_Chemnitz West	Verkehr	66	1	koordinierter grundhafter Ausbau der Limbacher Straße zwischen Autobahn und Trützschlerstraße	5411000422007					933,1	umgesetzt
04_Chemnitz West	Verkehr	66	2	koordinierter Ausbau Hofer Straße, Mittelbach	5411000422008	256.000				z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
04_Chemnitz West	Verkehr	66	4	Neubau Anbindung Oberfrohaer Straße an Autobahn-Anschlussstelle Chemnitz-Rottluff (BAB 72)	5411000222020	366.631				z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
04_Chemnitz West	Verkehr	66	5	Erschließung Gewerbegebiet Rottluff	5713001722002	187.000				z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
04_Chemnitz West	Verkehr	66	6	Durchlass Stelzendorfer Straße	5411000332009					z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
04_Chemnitz West	Umwelt	36	7	Errichtung einer Amphibienleiteinrichtung an der Röhrsdorfer Straße	5611000042007					88,1	umgesetzt
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	17	9	Mittelschule Reichenbrand (Sanierung Aula)	2151000002009					1.425,0	umgesetzt
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	48	10	Tierpark, Ersatzneubau Hirschstall	2532000102001.1					364,7	umgesetzt; Finanzierung weitestgehend aus Spenden und Eigenmitteln
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	17	11	Kindertagesstätte Neukirchner Straße 7 (Komplettsanierung)	3651000102013					1.885,6	umgesetzt
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	17	12	Kindertagesstätte Kaufmannstraße 12 (Außengelände)	3651000301006.3					662,9	umgesetzt
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	51	13	Kindertagesstätte Hofer Straße 17 (Sanierung Dach, Fenster, Fassade, Entwässerung)	3652000401004					367,4	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	48	10	Tierpark, Neubau Kulanstall	2532000102001.3	0	0	0	0	146,6	z. Z. in Umsetzung, Fertigstellung noch 2016 geplant
04_Chemnitz West	Umwelt	66	8	Hochwasserrückhaltemaßnahme Wiesenbach	5521000632005	0	0	0	2.800.000		Maßnahme auf Baubeginn 2019 verschoben
04_Chemnitz West	Verkehr	66	3	Südverbund Teil III zwischen Neefestraße und Zwickauer Straße	nicht im HH eingeordnet	0	0	0	0		nicht eingeordnet
04_Chemnitz West	Soziale Infrastruktur	40	14	Haus des Gastes Reichenbrand (Sanierung)	nicht im HH eingeordnet	0	0	0	0		nicht eingeordnet; Veräußerung an CAC e.V.
05_Chemnitz Mitte-West	Städtebau	61	1	Gestaltung Umfeld IMC (Investitionszuschuss Poelzigbau einschließlich Görzitzbau)	5112021921001/2					271,6	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Verkehr	66	2	Sanierung Brücke Pleißbachstraße	5411000331002					287,7	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Grün- und Freiraum	67	3	Gestaltung Grünzug Kappelbach, Bereich Marianne-Brandt-Straße	5511000922001					338,7	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	17	5	Dr.-Wilhelm-Andrè-Gymnasium, Neubau Zweifeld-Sporthalle	2171000002012					4.438,6	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	17	6	Pablo-Neruda-Grundschule (Trockenlegung, Dach- und Fassadensanierung)	2111000773015					2.892,3	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	17	7	Mittelschule Altendorf, Sanierungsarbeiten (Heizkessel, Dach/Fassade)	2151000001029 2151000992003					1.736,8	umgesetzt; Innenausbau im Rahmen Schulbauprogramm 2013/14

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenswerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	17	9	Kindertagesstätte Rudolf-Krahl-Straße 10, Fassadensanierung	3651000101006					371,8	umgesetzt
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	51	10	Kindertagesstätte Henriettenstraße 10, Küchenausstattung	3652000402003					16,7	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	17	8	Musikschule, Sanierungsarbeiten	2631003063001 2631001863000	150.000	350.000	0	0	2.348,6	Erweiterungsneubau umgesetzt; 2. Bauabschnitt z. Z. in Planung; Umsetzung Budget "Bund"
05_Chemnitz Mitte-West	Grün- und Freiraum	67	4	Wiederherstellung der Fußgängerstege im Küchwaldpark/Bereich Sechterschlucht	nicht im HH eingearbeitet	0	0	0	0		nicht eingeordnet; im Rahmen Küchwaldkonzeption zu prüfen
05_Chemnitz Mitte-West	Soziale Infrastruktur	51	11	Kindertagesstätte Zinzendorfstraße 14, Brandschutz	3652000402003/6	0	0	0	0		nicht eingeordnet; kein städtisches Eigentum
06_Chemnitz Nord	Verkehr	66	1	Koordinierter grundhafter Ausbau der Chemnitztalstraße zwischen Sechsrutenbach und Heinersdorfer Straße	5441000422004					783,4	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Verkehr	66	2	Koordinierter grundhafter Ausbau der Wittgensdorfer Straße zwischen Leipziger Straße und Bornaer Straße	5421000222003					2.239,0	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Verkehr	66	3	Koordinierter grundhafter Ausbau der Steinbruchsiedlung	5411000422005					631,9	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Verkehr	66	4	Neubau Chemnitztalradweg BA 3.2 zwischen BAB 4 und Heinersdorfer Straße	5411000222009					339,1	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Verkehr	66	5	Neubau Chemnitztalradweg BA 4.1 zwischen Heinersdorfer Straße und Unterer Hauptstraße im Ortsteil Wittgensdorf	5411000222019					z. Z. in Abrechnung	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Grün- und Freiraum	67	6	Abbruch der ehemaligen Lungenheilstätte an der Wittgensdorfer Straße - Entwicklung von Wald durch Aufforstung	5511000183001					191,6	Maßnahme komplett umgesetzt einschließlich 2. BA (Ausgleich- und Ersatzmaßnahme für B-Plan 09/06 Technopark Süd - Teilgebiet 1)
06_Chemnitz Nord	Umwelt	36	7	Hochwasserschutzmaßnahmen/ Deichausbau in Draisdorf	keine städtische Maßnahme					1.628,9	umgesetzt; Maßnahme der LTV (HH-Mittel Freistaat)
06_Chemnitz Nord	Soziale Infrastruktur	51	9	Kindertagesstätte Sandstraße 102, Sanierung	36520002003/4					124,6	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
06_Chemnitz Nord	Soziale Infrastruktur	17	10	Rathaus Wittgensdorf (Sanierung/ Ausbau Dachgeschoss)	1113600003007					43,0	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Soziale Infrastruktur	40	11	Freibad Wittgensdorf, Beckensanierung	4242206012005					559,9	umgesetzt
06_Chemnitz Nord	Umwelt	66	8	Hochwasserrückhaltemaßnahme Draisdorfer Bach	5521000632004	0	0	0	1.610.000		Maßnahme auf Baubeginn 2019 verschoben
07_Chemnitz Mitte-Ost	Soziale Infrastruktur	17	1	Makarenko-Grundschule (Trockenlegung, Fassadensanierung, teilweiser Innenausbau einschließlich Brandschutz)	2111000002007 2111000952006					3.398,7	umgesetzt
07_Chemnitz Mitte-Ost	Soziale Infrastruktur	51	2	Kindertagesstätte Bernhardstraße 77, Sanierung	3652000402002					1.098,1	umgesetzt (Maßnahme Freier Träger)
08_Chemnitz Nord-Ost	Städtebau	61	1	Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg	5112026922211					16.706,8	umgesetzt (Maßnahmen der GGG und SWG)
08_Chemnitz Nord-Ost	Städtebau	61	1	Modellprojekt Stadtumbau südlicher Sonnenberg, Komplettierung Karree 8	5112026922211					2.304,7	umgesetzt (Maßnahme der GGG)
08_Chemnitz Nord-Ost	Grün- und Freiraum	67	4	Abbruch Schwesternwohnheim Berta-von Suttner-Straße	5511000193001					61,9	umgesetzt

Städtebauliches Entwicklungskonzept Chemnitz 2020 (SEKo) - Gebietspässe, November 2011

Realisierungsstand der Maßnahmenswerpunkte der mittelfristigen Finanzplanung

Sortierung nach Gebietspass, Umsetzungsstand, Fachbereich

Gebietspass	Fachbereich	Amt	Nr.	Maßnahme	Maßnahme- nummer	HH-Ansatz 2016 (in €)	HH-Ansatz 2017 (in €)	HH-Ansatz 2018 (in €)	HH-Ansatz Folgejahre (in €)	Gesamtkosten umgesetzte Maßnahmen (in T€)	Stand der Umsetzung/ Anmerkungen
08_Chemnitz Nord-Ost	Soziale Infrastruktur	17	5	Neubau Zweifeldsporthalle und Sanierung der Jahnbaude am Standort J. -Kepler-Gymnasium	2171000952013					5.293,1	umgesetzt
08_Chemnitz Nord-Ost	Soziale Infrastruktur	17	6	Heim für körper- und mehrfachbehinderter Kinder, Heinrich-Schütz-Straße	3153001002018 3153002002018 3153002002019					8.041,1	umgesetzt
08_Chemnitz Nord-Ost	Soziale Infrastruktur	17	7	Förderschule für Körperbehinderte Heinrich-Schütz-Straße	2214000002014 2214000002015 2214000002016 2214000002017					26.763,4	umgesetzt
08_Chemnitz Nord-Ost	Soziale Infrastruktur	40	8	Stadion an der Gellertstraße	4213000012001	0	20.000	20.000	55.000	23.102,0	Maßnahme ist umgesetzt. Ansätze für Restleistungen/Mängelbeseitigungen. Angabe zu Gesamtkosten in netto.
08_Chemnitz Nord-Ost	Soziale Infrastruktur	17	9	Kindertagesstätte Ludwig-Richter-Straße 27, Komplettsanierung	3651000102001					3.162,2	umgesetzt
08_Chemnitz Nord-Ost	Städtebau	61 41	2	Fenster in die Erdgeschichte	2521100881001	0	93.463	95.370	0		Errichtung des Grabungsfeldes (EFRE-Projekt) 2014 umgesetzt (351,4 T€ ohne Anteil Sponsorengelder); in Folgejahren 2017/2018 für museumspäd. Konzept weitere Mittel in HH-Planung eingeordnet (ESF-Förderung)
08_Chemnitz Nord-Ost	Grün- und Freiraum	61	3	Saatgutgarten Sonnenberg	5112028883001	14.625	19.500	19.500	4.875		Errichtung des Saatgutgartens (EFRE-Projekt) 2011 umgesetzt (41,5 T€; Maßnahme Verein Nachhall e. V.); Betreuung des Saatgutgartens bis 2013 als EFRE-Projekt (49,6 T€; Maßnahme Verein Nachhall e.V.) ab 2016 Umweltbildungsprojekt über ESF-Fonds in HH-Planung eingeordnet (Sammelmaßnahme-nummer mehrerer ESF-Projekte im Amt 61)