

Stadt Chemnitz · Dezernat 6 · 09106 Chemnitz

Dienstgebäude Friedensplatz 1
09111 Chemnitz

Stadtrat der Stadt Chemnitz
AfD-Stadtratsfraktion
Herrn Stadtrat
Nico Köhler

Datum 24.09.2020
Unser Zeichen
Durchwahl
Auskunft erteilt
Zimmer
Ihr Zeichen RA-341/2020
Ihr Schreiben vom 31.08.2020
E-Mail

Ihre Ratsanfrage RA-341/2020 - Schulhofsanierung & Fertigstellung 2. Rettungsweg Grundschule Mittelbach

Sehr geehrter Herr Köhler,

zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag der Oberbürgermeisterin Folgendes mit:

1. Konnten die für die Ferienzeit angesetzten Pflasterarbeiten abgeschlossen werden?

Die Untergrundarbeiten (Entwässerungskanalarbeiten etc.) wurden fertiggestellt. Weitere gestalterische Arbeiten wurden insbesondere auf Grund von Bestell- und Lieferschwierigkeiten des Betonpflasters nicht ausgeführt.

2. Wenn nein, aus welchem Grund konnten die Arbeiten nicht abgeschlossen werden?

Siehe Antwort 1.

3. Für wann ist die Fertigstellung geplant?

Der Unterbau zum Setzen von Borden und Verlegen von Pflaster ist bereits fertiggestellt. Derzeit läuft die Geländeregulierung und das Setzen der Borde für die Pflasterarbeiten, die anschließend durchgeführt werden.

Für die Tartanarbeiten sind aktuell drei Firmen angeschrieben und zur Angebotsabgabe aufgefordert. Geplant ist eine Ausführung bis spätestens Ende des Jahres.

4. Für welchen Zeitpunkt war und ist die Fertigstellung des 2. Rettungsweges geplant?

Der 2. bauliche Rettungsweg wurde über ein Provisorium auf dem Schulhof hergestellt. Die Umsetzung einer dauerhaften Lösung ist abhängig von der Frage zum Erhalt bzw. Abriss des Anbaus. Hier erfolgt derzeit eine Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern (Schulamt und Amt für Jugend und Familie).

5. Welche Miet-/Leihkosten sind für den temporär errichteten 2. Rettungsweg bisher angefallen?

Die Miet-/Leihkosten für Gerüstturm + drei Gerüsttreppen in Klassenräumen im Zeitraum von 04/2018 – 08/2020 belaufen sich aktuell auf 31.308,50 EUR.

6. Mit welchen Kosten (ohne Miet-/Leihkosten temporärer 2. Rettungsweg) wurde für den 2. Rettungsweg wurde geplant?

Es gibt eine gültige Baugenehmigung, die den Abriss des Anbaus und die Errichtung eines dauerhaften 2. baulichen Rettungsweges auf der Giebelseite des Schulgebäudes vorsieht. Laut Kostenberechnung Stand 2015 gliedern sich die Kosten wie folgt auf:

Abbruch Anbau: ca. 52.000 EUR

Errichtung Gerüsttreppe sowie dazu erforderliche Arbeiten im Gebäude (bspw. Fundamente Treppe, Außentüren zur Treppe, Fassadenarbeiten): ca. 165.000 EUR.

Freundliche Grüße

Michael Stötzer

Bürgermeister