

**Machbarkeitsstudie
Einordnung
Förderschule Am Zeisigwald
Unterrichtscontainer
2-geschossig
V3 Abm. 22,8 x 15,12 x 6,30 m**

	Kosten, grob
	EUR (inkl. MwSt.)
Basis: Abrechnung OS Gablenz / GS Comenius	
Los Container mit Pultdach Containerherstellung, -aufstellung, -innenausbau inkl. Ausstattung gemäß Baubeschreibung	950.000,00
Los Fundamente, Abwasser, Lageveränderung Abwasser Bestand	80.000,00
Los Außentreppe	40.000,00
Los Außenanlagen, Wege, Einfriedung	30.000,00
KG 300	1.100.000,00
Los HLS (Anbindung Fernwärme, Trinkwasser an öffentl Netz)	80.000,00
Los Elt (Anbindung an öffentl. Netz)	40.000,00
KG 400	120.000,00
KG 300 / 400	1.220.000,00
Architekt	60.000,00
Statik Fundamente	10.000,00
Statik Bauüberwachung	2.000,00
Fachplanung TGA HLS	18.000,00
Fachplanung TGA Elt	10.000,00
Prüfgebühr Statik	15.000,00
Prüfgebühr Brandschutz	5.000,00
Baugrunduntersuchung	2.500,00
Vermessung	2.500,00
KG 700	125.000,00
unverbindlich, Aufstellung ohne vorangegangene Planung	
SUMME	1.345.000,00