

Bauvorhaben: Sanierung WC Bereiche Kita Bernhardstrasse
 Kindertagesstätte „Glückskäfer“
 Chemnitz, Bernhardstrasse

06.05.2021

Grobablauf 2021

Abschnitt	Bezeichnung	von MM / JJJJ	bis MM / JJJJ
	Beauftragung	04 / 2021	
1	PLANUNG+AUSFÜHRUNG		
LPH 3-5	Planung	06 / 2021	07 / 2021
LPH 6	Ausschreibung	08 / 2021	08 / 2021
LPH 7	Angebotsfrist / Vergabeverhandlungen / Vergabe	08 / 2021	09 / 2021
LPH 8	Bau und Bauüberwachung	09 / 2021	02 / 2022
2	BAU		
	Baubeginn		09 / 2021
	Wechsel der Türanlagen	09 / 2021	09 / 2021
	Sanierung 4 WC Stränge je 3 Wo pro Einheit	09 / 2021	12 / 2020
	Haustechnikinstallation	09 / 2021	11 / 2020
	Fliesenarbeiten Malerarbeiten Komplettierung	10 / 2021 11 / 2021 01 / 2022	12 / 2021 01 / 2022
	Möblierung (Nutzer)	01 / 2022	
	Nutzungsaufnahme	01 / 2022	