BAUZEITEN-KOSTEN-PLAN KITA Herweghstraße 7 25.02.2019

		JUNI				JULI					AUGUST					SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER					DEZEMBER			
Leistung	**Kosten**	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
BEGINN NACH MITTELFREIGABE BZW. VORZEITIGEM BAUBEGINN (ca. Anfang Juni):	**94.977,24 €**			- €					5.483,65 €					10.493,59 €				4.000,00 €				22.000,00 €					22.000,00 €				31.000,00 €
PLANUNG:	**16.483,65 €**			- €					5.483,65 €					2.000,00 €				2.000,00 €				2.000,00 €					2.000,00 €				3.000,00 €
	KG 700																															
Entscheidung für Lösung/ Planungspräzisierung																																
Ausführungsplanung																																
Erstellung Aufgabenstellung Angebotsabfrage																																
Einholung Angebote																																
Auswertung Vergabe																																
Bestellfrist																																
Bauüberwachung																																
AUSFÜHRUNG:	**78.493,59 €**			- €					- €					8.493,59 €				2.000,00 €				20.000,00 €					20.000,00 €				28.000,00 €
	KG 300+400																															
Rückbau Aufzug																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Rückbau Bau																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Anpassung Elt																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Einbau Brandschutztür																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Schachtentrauchung																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Montage Aufzug																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Verschluss Öffnungen																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
Maler, Bodenbelag																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																
TÜV Aufzug, Übergabe																																
Aufzug 1																																
Aufzug 2																																
Aufzug 3																																