

## Änderung der Verwaltung

an den Stadtrat \_\_\_\_\_ zur Sitzung am 03.04.2019

zur Vorlage Nr. B-014/2019

**Einreicher:**  
 Dezernat 6/Amt 66

öffentlich gemäß § 37 SächsGemO  
 nichtöffentlich gemäß § 37 SächsGemO

### Gegenstand:

Baubeschluss zum Breitbandausbau der Stadt Chemnitz

### Änderung:

- Anlage 2 Seite 3 – Änderung Punkt 3

### 3. Gesamtkosten und Finanzierung

#### 3.1. Kosten

	neu
Cluster Süd	42.727.355 €
Cluster Nord	24.948.621 €
Schulanbindungen	2.087.427 €
Herstellung der PoP-Standorte	2.188.425 €
Planung Cluster Süd	2.106.114 €
Planung Cluster Nord	1.599.239 €
zzgl. 4 % Nebenkosten Planung	148.214 €
<b>Gesamtkosten brutto</b>	<b>75.805.395 €</b>

- Austausch Anlage 8 – Anpassung entsprechend der aktuellen Gesamtkosten.

### Begründung der Änderung:

Im Rahmen der weiteren Planung der Trassen und Vor-Ort-Begehungen durch das beauftragte Planungsbüro TKI konnten weitere Adresspunkte als förderfähig bzw. anspruchsberechtigt eingestuft werden. Die Erweiterungen der Adresspunkte sind dem Fördermittelgeber mitgeteilt und durch diesen bestätigt wurden. Dem entsprechend sind die Kosten gestiegen, was sich in der Änderung der Gesamtkosten bemerkbar macht. Auf Grund der Hinzunahme weitere Adresspunkte können zum Beispiel auch das Sternmühlental oder auch der Adelsbergturm mit Glasfaser versorgt werden.

Einhergehend mit der Hinzunahme weitere Adresspunkte musste ebenfalls das Planungshonorar auf Grund der Mehrarbeit angepasst werden. Auf Grund der sehr anspruchsvollen Dokumentationspflichten seitens des Fördermittelgebers wurde entschieden, dass die Dokumentation

aus einer Hand erfolgen soll. Dies soll eine bestimmte Qualität über die ganze Maßnahme gewährleisten. Die Kosten für die Dokumentation sind in den Planungskosten für beide Cluster inkludiert.

Durch das Vorliegen aller relevanten Unterlagen bzw. der Kosten kann der finale Fördermittelbescheid beim Fördermittelgeber des Bundes beantragt werden, welcher die abschließende Höhe der Fördermittel festlegt. Für die Beantragung des finalen Fördermittelbescheides müssen die Ergebnisse aus den Submissionen der Bauleistungen, des Netzbetriebes sowie der Planung vorgewiesen werden. Nach Vorliegen der Bewilligung des Bundes wird der Freistaat Sachsen die Bewilligung vornehmen. Die Fördersätze der jeweiligen Beteiligten sind 50% Bund und 40% Freistaat Sachsen. Der 10%tige Eigenanteile des Zuwendungsempfängers wird im Freistaat Sachsen im Rahmen einer Kompensation durch das FAG gedeckt. Die Landesdirektion Sachsen wird nach Vorliegen beider Bescheide über die Höhe der Kompensation informiert.

Zur Sicherung des Bewilligungszeitraumes bis 31.12.2020 hat die Stadt Chemnitz den Antrag für den vorzeitigen Maßnahmebeginn am 18.07.2018 gestellt. Der Fördermittelgeber hat mit Schreiben vom 09.08.2018 diesen genehmigt und der Stadt Chemnitz die Möglichkeit gegeben die Maßnahme im genannten Bewilligungszeitraum durchzuführen. Ebenfalls konnte entsprechend der Unbedenklichkeitsbescheinigung für den vorzeitigen Maßnahmebeginn einige Synergien durch Mitverlegung genutzt werden. Der Umgang der Unbedenklichkeitsbescheinigung entspricht den Erläuterungen aus Punkt 8 zum „Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland“ des BMVI in der letzten aktualisierten Fassung vom 15.11.2018“. Dieser wurde zuletzt am 08.02.2019 geändert und aktualisiert.

---

*Michael Stötzer*

Unterschrift

Übersicht der Baukosten

Bau- gebiet Nr.	Baugebiet	Baulos	Bekannt- machung	Baubeginn	Bauende	Bauzeit [Monate]	Kosten Los gesamt	% Tiefbaulänge am Los	Kosten Baugebiet gesamt	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
1-1	Wittgensdorf West	N1	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12	10.310.183,37 €	30%	3.093.055,01 €	2.092.036,67 €	1.001.018,34 €	
1-2	Wittgensdorf Mitte	N1	Nord	01.09.2019	01.06.2020	10		35%	3.608.564,18 €	1.145.569,25 €	2.462.994,93 €	
1-3	Wittgensdorf Ost	N1	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		25%	2.577.545,84 €		2.328.791,26 €	248.754,58 €
1-4	Röhrsdorfer Allee	N1	Nord	01.06.2020	15.12.2020	7		10%	1.031.018,34 €		896.587,15 €	134.431,19 €
2-1	Glösa	N2	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10	6.053.307,70 €	10%	605.330,77 €		553.797,69 €	51.533,08 €
2-2	Furth	N2	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		35%	2.118.657,70 €	1.442.438,46 €	676.219,23 €	
2-3	Draisdorf	N2	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		25%	1.513.326,93 €	1.038.884,62 €	474.442,31 €	
2-4	Heinersdorf	N2	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		30%	1.815.992,31 €		1.643.393,08 €	172.599,23 €
3-1	Borna	N3	Nord	01.04.2019	15.12.2020	21	3.234.717,65 €	100%	3.234.717,65 €	1.287.987,68 €	1.796.981,51 €	149.748,46 €
4-1	Rottluff Süd	N4	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12	5.350.412,31 €	20%	1.070.082,46 €	743.388,31 €	326.694,15 €	
4-2	Siegmar	N4	Nord	01.04.2019	15.03.2020	12		15%	802.561,85 €	565.041,23 €	237.520,62 €	
4-3	Rottluff Nord	N4	Nord	01.09.2019	01.06.2020	10		20%	1.070.082,46 €	384.024,74 €	686.057,72 €	
4-4	Rabenstein	N4	Nord	01.03.2020	15.12.2020	10		25%	1.337.603,08 €		1.212.842,77 €	124.760,31 €
4-5	Neefestraße	N4	Nord	01.06.2020	15.12.2020	7		20%	1.070.082,46 €		930.070,68 €	140.011,78 €
5-1	Weißer Weg	S1	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	3.904.821,18 €	40%	1.561.928,47 €	1.071.285,65 €	490.642,82 €	
5-2	Augustusburger-Str.	S1	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		50%	1.952.410,59 €		1.766.169,53 €	186.241,06 €
5-3	Frankenberger Str.	S1	Süd	01.09.2019	01.06.2020	10		10%	390.482,12 €	180.144,64 €	210.337,48 €	
6-1	Euba Nord	S2	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	6.375.991,39 €	55%	3.506.795,26 €	2.367.863,51 €	1.138.931,75 €	
6-2	Euba Süd	S2	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		45%	2.869.196,13 €		2.591.276,51 €	277.919,61 €
7-1	Bernsdorf	S3	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	4.987.986,32 €	50%	2.493.993,16 €	1.692.662,11 €	801.331,05 €	
7-2	Adelsberg	S3	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		50%	2.493.993,16 €		2.253.593,84 €	240.399,32 €
8-1	Klaffenbach Nord	S4	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	9.782.666,06 €	28%	2.739.146,50 €	1.856.097,66 €	883.048,83 €	
8-2	Klaffenbach Mitte	S4	Süd	01.09.2019	01.06.2020	10		24%	2.347.839,85 €	767.351,96 €	1.580.487,90 €	
8-3	Harthau	S4	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	2.347.839,85 €		2.122.055,87 €	225.783,99 €
8-4	Klaffenbach Süd	S4	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	2.347.839,85 €		2.122.055,87 €	225.783,99 €
9-1	Einsiedel Nordost	S5	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	9.985.743,68 €	28%	2.796.008,23 €	1.894.005,49 €	902.002,74 €	
9-2	Zschopauer Straße	S5	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12		24%	2.396.578,48 €	1.627.718,99 €	768.859,49 €	
9-3	Erfenschlag	S5	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	2.396.578,48 €		2.165.920,63 €	230.657,85 €
9-4	Altenhain	S5	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		24%	2.396.578,48 €		2.165.920,63 €	230.657,85 €
10-1	Einsiedel Südwest	S6	Süd	01.04.2019	15.03.2020	12	7.690.145,73 €	55%	4.229.580,15 €	2.849.720,10 €	1.379.860,05 €	
10-2	Berbisdorf	S6	Süd	01.03.2020	15.12.2020	10		45%	3.460.565,58 €		3.123.509,02 €	337.056,56 €
	Herstellung der PoP	P	PoP	01.04.2019	30.09.2019	6	2.188.425,11 €	100%	2.188.425,11 €	2.188.425,11 €		
	Schulanbindungen	S	Schulen	01.04.2019	30.09.2019	6	2.087.427,28 €	100%	2.087.427,28 €	2.087.427,28 €		
Baukosten (brutto)							71.951.827,78 €		71.951.827,78 €	27.282.073,45 €	41.693.415,49 €	2.976.338,84 €
<b>Planungskosten</b>							<b>3.705.353,00 €</b>					
<b>Nebenkosten</b>							<b>148.214,12 €</b>					
<b>Gesamtkosten</b>							<b><u>75.805.394,90 €</u></b>					