

Nr	Strasse	Baumassnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinierungspartner	Bauzeit_von	Bauzeit_bis	Sperrung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Konzept_erf
1	Agnesstr.	Kanal- und Leitungsbau			ESC	TW	Jun 21	Nov 21	VS	i. V. m. BM Emilienstr.	Josephinenplatz, Ottostraße	nein
2	Albert-Junghans-Str.	Kanalbau	Erfenschlager Str.	Sportlerweg	ESC		Mrz 21	Dez 21				nein
3	Altchemnitzer Str.	Fahrbahninstandsetzung	Bruno-Salzer-Str.	Lothringer Str.	TBA 66.3		13.04.2021	15.05.2021	VS	3 Wo. VS, 1 Wo. FE	Treffurthstraße, Annaberger Straße, Gustav-Freytag-Straße, Reichenhainer Straße	Ja
4	Annaberger Str.	Leitungsbau TW	Erdmannsdorfer Str.	Werner-Selenbinder-Str.	inetz		Mrz 21	Sep 21	HS	Sperrung lw. RF	Heinrich-Lorenz-Straße, Kauffahrtei, Scheffelstraße	nein
5	Annaberger Str.	Schwellentausch	Erdmannsdorfer Str.	Uhlestr.	CVAG TI		Mrz 21	Mrz 21	FE	Sperrung linker FS lw, Durchführung im Vorfeld TW Bau oder koordiniert		nein
6	Annaberger Str.	LSA Reko mit Mastwechsel	Uhlestr.		TBA 66.5		Mrz 21	Apr 21				nein
7	Annaberger Str.	LSA Reko mit Mastwechsel	Scheffelstr.		TBA 66.5		Mrz 21	Apr 21				nein
8	Annaberger Str.	Deckenerneuerung	Klaffenbacher Weg	Eibenberger Allee	LASuV		Apr 21	Apr 21	VS	Durchführung im Schatten der VS Annaberger Str. in BM Brücke Klaffenbacher Str.	Klaffenbacher Hauptstr., Chemnitzer Straße, Wolgograder Allee, Südring. LKW-Umleitung über Erzgebirgskreis (B 180 und B 174)	nein
9	Annaberger Str.	Gleis-, Straßen- und Leitungsbau	Reichsstr.	Treffurthstr.	CVAG	TBA, AW, TW, G, DB AG	31.05.2021	05.11.2022	VS	31.05.-14.06.21 sw RF gesperrt; 15.06.-05.11.22 lw RF gesperrt; 14.09.-05.11.22 sw RF gesperrt; SEV: 10.-12.06.21, 20.-31.10.21; lw nach Treffurthstr. gesperrt 15.06.-07.07.21 und 10.09.21-30.03.22; Reichsstr. sw 1 FS 16.06.-26.06.21 und 08.12.21-03.04.22	sw+lw: Rößlerstr. - Altchemnitzer Str. - Reichenhainer Str. - Gustav-Freytag-Str.; zusätzlich lw: Beckerstr. - Treffurthstr. - W.-Raabe-Str.	ja
10	Annaberger Str.	Sanierung Fahrbahneindeckung	Gustav-Freytag-Str.		CVAG TI				HS	Ist im Projekt Annaberger Str. als HS enthalten		nein
11	Annaberger Str.	LSA Reko mit Mastwechsel	Erdmannsdorfer Str.		TBA 66.5					Ausführung hat innerhalb der TW-maßnahme Annaberger Straße zu erfolgen.		nein
12	Augustusbürger Str.	Neubau Eisenbahnüberführung	Martinstr.	Dammstr.	DB AG		2019	2022	HS	VS einschl. Uferstr. 09.-10.01.21	Uferstr. oder "Einbahnverkehr"	ja
13	Augustusbürger Str.	Breitbandausbau	Niederhermsdorfer Str.	Ostheim	TBS 66.2		Jan 21	Apr 21	HS			nein
14	Augustusbürger Str.	Leitungsbau Gas	Hammerstr.	Nürnberger Str.	inetz		Mrz 21	Apr 21	HS	abschnittsweiser Bau mit Engstellen-LSA		nein
15	BAB A4	Fahrbahnerneuerung RF Aachen	AS Chemnitz - Mitte	AS Glauchau-West	LASuV		01.06.2021	03.07.2021	FE	3s+1 - Führung (2 FS je Richtung), beginnend nach AS Chemnitz-Mitte (Glösa)		nein

Nr	Strasse	Baumassnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinieru ngspartner	Bauzeit_vo n	Bauzeit_bis	Sperr ung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Kon zept_erf
16	Bahnhofstr.	Erneuerung Gleisdreieck Archäologiemuseum	Stephan-Heym-Platz	Augustusburger Str.	CVAG TP	ESC, inetz, TBA	01.03.2021	11.05.2021	HS	halbseitige Sperrung Knotenpunkt Bahnhofstr./ Augustusburger Str., 01.03.-08.03. VS Brückenstr., 08.03.-26.04. Sperrung Augustusburger Str. l.w., 26.04.-30.04. VS Augustusburger Str.	Zentrumsring; Zschopauer Str., Park der Opfer des Faschismus	nein
17	Bahnhofstr.	Erneuerung Gleisbögen von Weiche A1ER - Z5L; A2L- Höhe Z5L	Annaberger Str.		CVAG TI		23.08.2021	10.09.2021	HS	Bahnhofstraße von ZH Richtung Falkeplatz		nein
18	Barbarossastr.	Leitungsbau TW, SB	Uhlichstr.	Weststr.	inetz		Mrz 21	Sep 21	VS	Mrz-Apr: halbseitige Sperrung Weststr. und Barbarossastr. Beidseitig VS.	Weststr., Franz-Mehring-Str., Limbacher Str.; Mrz-Apr:	ja
19	Berbisdorfer Str.	Breitbandausbau	Lerchenweg	B 95	TBA 66.2		Feb 21	Apr 21	VS	Abstimmung mit Baumaßnahme inetz, keine gleichzeitige VS. Keine Gleichzeitigkeit mit Vollsperrung B95	Annaberger Straße, Eibenberger Alle, Kemtauer Straße	ja
20	Berbisdorfer Str.	Leitungsbau Gas	Obere Bachgasse	Berbisdorfer Kirchweg	inetz		Mrz 21	Apr 21	VS	Keine Gleichzeitigkeit mit Vollsperrung B 95	Kemtauer Straße, OL Eibenberg, Eibernberger Straße, Einsiedler Hauptstraße	ja
21	Bernsdorfer Str.	Neubau Eisenbahnüberführung	Südbahnstr.	Turnstr.	DB AG		2019	01.12.2021	HS	VS 02.04.-11.04.21 und 30.09.-01.10.21, sw RF gesperrt 17.04.-16.05.21, lw RF gesperrt 17.05.-01.12.21-passt nicht mit VS Ritterstr. 08.11.-19.11.21	Bernsbachplatz, Reichenhainer Str., Fraunhofer Str., Lutherstr.	ja
22	Bernsdorfer Str.	Neubau GUW Bernsdorf	Zwischenschleife Goethegymnasium		CVAG TP		06.04.2021	Dez 21	FE	Baufeld innerhalb der Wendeschleife; wenige Tage FE landw. Fahrbahn		nein
23	Bernsdorfer Str.	LSA Reko mit Mastwechsel	Pappelstr.		TBA 66.5		2. Hj.					nein
24	Bernsdorfer Str.	LSA Reko mit Mastwechsel	Augsburger Str.		TBA 66.5		2. Hj.					nein
25	Brückenstr.	Erneuerung Gleiseindeckung und Schienentausch	Str. der Nationen		CVAG TI		12.05.2021	28.05.2021	HS	einschl. Sperrung Brückenstr. Lw zeitgleich VS Brückenstr. an Bahnhofstr.; Abfluss Straße der Nationen aus Richtung Rathausstr. nicht mehr möglich?		nein
96	Bürgerstr.	Erneuerung Mischwasserkanal	Leipziger Str.	Beyerstr.	ESC		2. Hj.		VS			ja
26	Charlottenstr.	Leitungsbau Gas	Kantstr.	Kaulbachstr.	inetz		Feb 21	Mrz 21	HS			nein
27	Chemnitzer Str. (Wittgensdorf)	Instandsetzung Oberbau Strecke Chemnitz - Leipzig	Bahnübergang		DB AG		06.04.2021	08.04.2021	VS	VS BÜ in zwei Nächten von 18 - 6 Uhr. Fußgängerverkehr nur eingeschränkt zu gewährleisten wegen Ausbau BÜ-Platten	ohne, Hinweistafeln eine Woche vorher aufstellen	ja
28	Chemnitztalstr.	Breitbandausbau	Blankenauer Str.	Bornaer Str.	TBA 66.2		Jan 21	Mrz 21	HS			nein
29	Chemnitztalstr.	Leitungsbau Gas	Bornaer Str.	An der Fuchsdelle	inetz		Feb 21	Mai 21	HS	abschnittsweise mit Engstellen-LSA		nein

Nr	Strasse	Baumassnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinieru ngspartner	Bauzeit_vo n	Bauzeit_bis	Sperr ung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Kon zept_ erf
30	Dresdner Str.	Fahrbahninstandsetzung	Weißer Weg	Beginn vierspüriger Bereich	LASuV		06.04.2021	23.04.2020	HS			nein
31	Einsiedler Hauptstraße	Breitbandausbau	Wiesenufer	Altenhainer Allee	TBA 66.2		Jan 21	Mrz 21	HS			nein
32	Einsiedler Hauptstraße	Neubau Bahnübergang	Am Einsiedler Bahnhof		VMS				HS	Abstimmung mit BM Annaberger Straße		nein
33	Einsiedler Neue Straße	Breitbandausbau	Gärtnerieweg	Einsiedler Hauptstr.	TBA 66.2		Jan 21	Apr 21	HS			nein
34	Emilienstr.	Kanalbau	Agnesstr.	Straße der Nationen	ESC		Jun 21	Nov 21	VS	nicht zeitgleich mit VS Straße der Nationen (bis Aug. 21)	Christian-Wehner- Str., Blankenauer Str. bzw. Straße der Nationen	ja
35	Erfenschlager Str.	Kanalbau- Querungen	Albert-Junghans- Straße	Dr.-Karl-Wolf- Straße	inetz		20.09.2021	03.12.2021	VS	möglich nur nach Inbetriebnahme CM II, Strecke Aue	Erfenschlager Straße, Einsiedler Hauptstraße, Borbisdorfer Straße, B 95 / Annaberger Straße, Erfenschlager Straße	ja
36	F.-O.-Schimmel- Str.	Fahrbahninstandsetzung und Neubau LSA	Südring		TBA 66.3		06.04.2021	28.05.2021	VS	nach Freigabe Brücke Werner- Seelenbinder-Straße, vor Sperrung Annaberger Str. (BM CVAG), möglichst zeitgleich Instandsetzung Übergangskonstr. Südring und Sanierung Brückenwiederlager durchführen	Werner- Seelenbinder- Straße, Reichenhainer Straße	ja
37	Fabrikstr.	Bau Entwässerung OS Hartmannstr.	Hartmannstr.	Bierbrücke	Amt 17		Apr 21	Jun 21	VS		Hartmannstraße, An der Markthalle, Bierbrücke	nein
38	Falkeplatz	Reparatur Gleisbögen und -eindeckung	Theaterstr.	Bahnhofstr.	CVAG TI		26.07.2021	20.08.2021	FE	Sperrung von Fahrspuren		nein
39	Frankenberger Str.	Erhaltung Knotenpunkt Brettmühle	Mittweidaer Str.		LASuV		3. Quartal		VS	Bauzeit 3 Monate, genauer Bauablauf noch in Planung	Lichtenau, Äußere Chemnitzer Straße	nein
40	Fritz-Matschke-Str.	Neubau Brücke	Matthesstr.	Kanalstr.	TBA 66.3		24.08.2020	30.06.2021	VS		Matthesstraße, Pleißbachstraße, Kanalstraße	nein
97	Georgstr.	Ausbau Haltestellen	Karl-Liebnecht- Str.	Straße der Nationen	TBA 66.2				HS			ja
41	Goetheweg	Leitungsbau TW	Rabensteiner Str.	Jack-London- Str.	inetz				VS		Limbacher Straße	nein
42	Horst-Menzel-Str.	Gehwegbau	Theodor-Lessing- Str.	Weststr.	TBA 66.3		15.03.2021	30.05.2021	FE	ohne Einschränkung Weststr.		nein
43	Hugo-Fuchs-Str.	Leitungsbau TW, G	Neefestr.	Stollberger Str.	inetz		Mrz 21	Apr 21	HS	möglichst als Einbahnstraße in Richtung Stollberger Straße, VS nur möglich in Absprache mit BM Bahnbogen zur Gewährleistung der Verbindung Neefestr./ Stollberger Str.		nein

Nr	Strasse	Baumaßnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinierungspartner	Bauzeit_von	Bauzeit_bis	Sperrung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Konzept_erf
44	Kaufmannstr.	Deckensanierung	Kopernikusstr.	Gaußstr.	TBA 66.3		31.05.2020	31.08.2020	VS	Bauzeit 3 Monate, erst nach TW Klingerstraße (d.h. ab Juni)	Oberfrohaer Straße, Klingerstraße, Kopernikusstraße	nein
45	Klaffenbacher Hauptstr.	Breitbandausbau	Rödelwaldstr.	B 95	TBA 66.2		Jan 21	Mrz 21	HS			nein
46	Klaffenbacher Str.	Ersatzneubau Brücke BW 7	Annaberger Str.		TBA 66.2	AW, TW, E, SB	01.03.2021	25.11.2022	VS	VS Annaberger Str. 01.03.-23.04.21 und 05.09.22-14.10.22. Beachtung BM Erfenschlager Straße. Umfang der zeitgleich möglichen Breitbandmaßnahmen auf der Klaffenbacher Hauptstraße ist abzustimmen.	Klaffenbacher Hauptstr., B 95	nein
47	Klingerstr.	Kanalbau	Kirchhoffstr.	Hertzstr.	ESC		15.03.2021	15.05.2021	VS		Sterzelstraße	ja
48	Konradstr.	Fernwärmeverlegung	Richterstr.	Fritz-Matschke-Str.	inetz		01.04.2021	30.06.2021	HS	Einbahnstraße in Richtung Beyerstr.	Luisenplatz, Winklerstr.	ja
49	Kunnersdorfer Str. (Erdmannsdorf) B 180	Straßenausbau	K 7705	S 236	LASuV		Apr 21		VS		LK Mittelsachsen und Erzgebirgskreis	nein
50	Leipziger Str.	Sanierung Zufahrt Chemnitz-Center	Ringstr.		TBA 66.3		Mai 21	Jun 21	HS	Einfahrt immer gewährleisten über Ausfahrtspur, Bauzeit 8 Wochen, zweites mögliches Bauzeitfenster Sep-Okt		nein
51	Lortzingstr.	Kanalbau, 1. BA	Haydnstr.	Schubertstr.	ESC		Jul 21	Okt 21	VS	Nachrückmaßnahme falls Wegfall anderer Maßnahmen des ESC	Lortzingstraße, Mozartstraße, Neefestraße, Haydnstraße	nein
52	Martinstr.	Umgestaltung	Augustusburger Str.	Jakobstr.	TBA 66.2	AW	01.04.2021	31.12.2021	VS	VS nur bis 31.05.2020 für Borde und Fahrbahn einschl. FE Augustusburger Str., danach Gehweg und Nebenanlagen. Abstimmung mit GMH (Schulneubau) und DB (Bahnbogen) ist erfolgt.	Zietenstr., Jakobstr.	nein
53	Max-Saupe-Str.	Leitungsbau TW, G	HNr. 77	Stiftsweg	inetz	G	Mai 21	Jul 21	VS	bei Durchführung in Vollsperrung Verkehrskonzept erforderlich, ggf. koordiniert mit Straßenbau im Bauzeitfenster Sommerferien	Ausweichstrecke Stiftsweg, Lichtenauer Straße	ja
54	Max-Saupe-Str.	Deckensanierung und Gehwegbau Stiftsweg	HNr. 77	Stiftsweg	TBA 66.3		26.07.2021	03.09.2021	VS	TW im Vorfeld	Ausweichstrecke Stiftsweg, Lichtenauer Straße	ja
55	Neefestr.	LSA Reko mit Mastwechsel	Hohensteiner Str.		TBA 66.5		2. Hj.					nein
56	Nevoigtstr.	Kanalbau	Unritzstr.	Uferweg	ESC		Aug 21	Okt 22	VS	Nachrückmaßnahme falls Wegfall anderer Maßnahmen des ESC	Unritzstraße, Zwickauer Straße	nein
57	Oberfrohaer Str.	Instandsetzung Viadukt	Grünaer Str.	Thomas-Müntzer-Höhe	TBA 66.3		2021	2022	FE	VS an je einem Wochenende im Jahr 2021 und 2022 für Gerüstbauarbeiten	Trützschlerstr., Röhrsdorfer Str., Kreisigstr.	ja

Nr	Strasse	Baumaßnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinieru ngspartner	Bauzeit_vo n	Bauzeit_bis	Sperr ung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Kon zept_erf
58	Olbernhauer Str.	Neubau Eisenbahnbrücke	Saidenbachstr.	Saydaer Str.	VMS		Feb 20	31.03.2021	VS		Annaberger Straße, Südring, Reichenhainer Straße	ja
59	Park der Opfer des Faschismus	Gehwegbau	Zschopauer Str.	Theresenstr.	TBA 66.3		Sep 21	Okt 21	VS	Einordnung während BA 3.1./3.2/3.3 der BM KP Zschopauer Str. Bahnhofstr. Aber nicht zeitgleich mit Sperrung Ritterstr. (BM Brücke Zschopauer Str.); mögliches früheres Zeitfenster 03.05.-28.05. falls frühzeitiges Ende BM Gleisdreieck.	Bahnhofstraße, Augustusurger Straße, Zieschestraße	nein
60	Parkstr.	Fahrbahnsanierung und Gehwege	HNr. 44	Haydnstr.	TBA 66.3	SB	Mai 21	Sep 21	VS		Haydnstr., Stollberger Str., Goetheplatz, Herderstr.	nein
61	Paul-Grüner-Str.	Kanal- und Leitungsbau	Rößlerstr.	Heinrich-Lorenz- Str.	ESC	TW						ja
62	Radweg Küchwald- Wüstenbrand	Neubau Radweg, 1. BA (Altendorf)	Kalkstr.	Rudolf-Krahl- Str.	TBA 66.2	FW, BB	Aug 21	Sep 22	HS	Bereich alte Bahnstrecke, zeitweise HS Limbach Str. in Höhe Viadukt		nein
63	Radweg Lugau - Wüstenbrand TA 2	Neubau Radweg	Gewerbeallee Mittelbach	Ortsgrenze Oberlungwitz	TBA 66.2		01.07.2021	31.05.2022		auf ehemaliger Bahntrasse		nein
64	Reichenhainer Str.	Neubau Eisenbahnüberführung	Görrestr.	Altchemnitzer Str.	DB AG		2019	2022	FE	VS 12.-14.04.21, 20.-21.09.21 (VS Annaberger Str. ab 14.09.-WIB- Träger-Einhub eine Woche vorziehen oder Nacharbeit?)	Bernsbachplatz, Bernsdorfer Str., Lutherstr., Fraunhofer Str.	ja
65	Reichenhainer Str.	2. BA	Wartburgstr.	Zufahrt Friedhof	TBA 66.3		03.05.2021	11.06.2021	HS	wechselnder Ausbau der Richtungsfahrbahnen, ein FS je Richtung auf der jeweils anderen Fahrbahn aufrecht erhalten		ja
66	Reichsstr.	Sanierung Fußgängerbrücke	Hohe Str.	Kaßbergstr.	TBA 66.3				FE	VS: 2x2 Wochenenden zum Auf- und Abbau Gerüst - nicht im März/ April wg. VS Barbarossastr./ Weststr.; Durchführung 2021 offen wegen fehlender Haushaltsmittel		ja
67	Reitbahnstr.	Einordnung Baumreihe	Moritzstr.	Annenstr.	TBA 66.2		08.03.2021	30.04.2021	HS	landwärts nur für ÖV frei	Moritzstr., Zschopauer Str., Annenstr.	ja
68	Rembrandtstr.	Leitungsbau Gas	Zieschestr.	Uferstr.	inetz		Feb 21	Apr 21	HS			nein
69	Rosa-Luxemburg- Str.	Kanal- und Straßenbau	Bernsdorfer Str.	Zschopauer Str.	ESC	TBA	ab 2022		VS		Bernsdorfer Straße und Südring	ja
70	Salzstr.	Kanal- und Straßenbau einschl. Gehwege	Küchwaldstr.	Hechlerstr.	ESC	TBA, G	Mrz 21	Sep 21	VS		Hechlerstraße, Ludwigstraße, Küchwaldstraße	ja
71	Schloßstr.	Leitungsbau TW	Arndtstr.	Theunertstr.	inetz		Mai 21	Jun 21	HS	Straßenbau im Nachgang		nein
72	Schloßstr.	Umbau zur Fahrradstraße	Arndtstr.	Theunertstr.	TBA 66.3		12.07.2021	01.10.2021	VS	TW im Vorfeld, nach BM Straßenabschnitt dauerhaft für Kfz- Verkehr gesperrt	Georgstr., Promenadenstr., Theunertstr.	nein

Nr	Strasse	Baumaßnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinierungspartner	Bauzeit_von	Bauzeit_bis	Sperrung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Konzept_erf
73	Schloßteichstr.	Sanierung Verrohrung Pleißenbach	Bergstr.	Inselstr.	TBA 66.2		22.07.2021	27.04.2022	VS		Hartmannstr., Promenadenstr. Und Salzstr., Hechlerstr.	nein
74	Schulstr.	Leitungsbau TW	HNr. 82	Erfenschlager Str. 1	inetz		Apr 21	Sep 21	VS			nein
75	Stollberger Str.	Neubau Straßenüberführung	Neefestr.	Reichsstr.	DB AG		2019	2022	VS	bis 11.04.2022 Sperrung rechter FS Reichsstr. i.Ri. Annaberger Str., Stollberger Str.-Neefestr. Gesperrt für BE, Öffnung im Bedarfsfall nach Absprache möglich	nicht erforderlich	ja
76	Stollberger Str.	Rückbau Fußgängertunnel GWU BW 70.09	Paul-Bertz-Str.		TBA 66.3		Sep 21		HS	Verkehrskonzept erforderlich, nicht zeitgleich mit BM Südring		nein
77	Stollberger Str. (Neukirchen) S 258	Umbau Knotenpunkt	Zum Gewerbepark (Neukirchen)	Forststr. (Neukirchen)	Gem. Neukirchen					Aktuell noch keine Angaben zur tatsächlichen Bauzeit	in Abstimmung	nein
98	Stollberger Straße	Erneuerung Bordanlage	Kreisverkehr Neukirchner Straße		TBA 66.2				VS	Aktuell noch keine Angaben zur tatsächlichen Bauzeit und Art der Ausführung	vrstl. Wladimir-Sagorski-Straße, Südring, Markerdorfer Straße, Wolgograder Allee. Neukirchner Straße über Hauptstraße Neukirchen	ja
78	Str. der Nationen	Erneuerung Weichen, Gleisbögen und Haltestelle landwärts	Carolastr.		CVAG TI		02.08.2020	13.08.2021	HS	Straße der Nationen lw. gesperrt		nein
79	Str. der Nationen	koordinierte Maßnahme	Wilhelm-Külz-Platz	Emilienstr.	ESC	TW, G, E, SB, FW, TBA	Sep 20	Aug 21	VS	E+SB nur im Gehweg, nach BM Emilienstr.	Emilienstr., Blankenauer Str., Zöllnerplatz, Müllerstr.	ja
80	Str. Usti nad Labem	Erneuerung Überfahrt	Stollberger Str.		CVAG TI		Mrz 21	Mrz 21	VS	Sperrung Überfahrt	Stollberger Straße, Südring, Straße Usti nad Labem	nein
81	Südring	Deckensanierung lw. RF	Paul-Bertz-Str.	Str. Usti nad Labem	TBA 66.3		16.08.2021	03.09.2021	HS	1 FS je Richtung auf sw. RF		nein
82	Südring	Aufbau Signalisierung Zufahrt ACC Südstr.	Abfahrtsrampe zur Annaberger Str.		priv. Investor				FE	Abstimmungen mit Maßnahmen auf Annaberger Straße, Brücken CM II		nein
83	Talanger	Leitungsbau TW, G	Albert-Schweizer Str.	Louis-Braille-Str.	inetz		Mai 21	Jun 21				nein
84	Trützscherstr.	Leitungsbau TW	Georg-Weerth-Str.	Limbacher Str.	inetz		Jul 21	Aug 21	HS	mit Engstellen-LSA		ja
85	Trützscherstr.	Deckensanierung	Harthweg	Rittergutweg	TBA 66.3				VS	Bauzeit 3 Monate, Verkehrskonzept fehlt	Georg-Weerth-Str., Böttcherstraße	ja

Nr	Strasse	Baumaßnahme	von_bei	bis	Traeger	Koordinierungspartner	Bauzeit_von	Bauzeit_bis	Sperrung	Auflagen_Bemerkungen	Umleitung	OEV_Konzept_erf
86	Ulmenstr.	Kanalbau	Kappelbach	Heinrich-Beck-Str.	ESC		Jun 21	Nov 21	VS		Zwickauer Straße, Barbarossastraße, Heinrich-Beck-Straße bzw. Ahornstraße	nein
87	Untere Hauptstr.	Breitbandausbau	Obere Hauptstr.	Marktsteig (Wittgensdorf)	TBS 66.2		Jan 21	Apr 21	HS			nein
88	Walter-Klippel-Str.	koordinierte Straßenbaumaßnahme	Augustusbürger Str.	Eubaer Str.	TBA 66.2	AW, TW, G, Elt, SB, BB	Feb 21	Dez 22	VS		Augustusbürger Straße, Kirchweg, Eubaer Straße	ja
89	Wechselbürger Str.	Kanal- und Leitungsbau	Limbacher Str.	Waldenburger Str.	ESC	TW	Mrz 21	Sep 21	VS	zeitweise VS Limbacher Str.	Limbacher Straße, Waldenburger Straße, Ernst-Heilmann-Straße	ja
90	Weißer Weg	Fahrbahnsanierung	Beutenbergstr.	Walter-Klippel-Str.	TBA 66.3		Aug 21	Okt 21	VS	Bauzeit 2 Monate	Dresdner Straße, OL Niederwiesa, Hauptstraße Euba, Eubaer Straße	ja
91	Werner-Seelenbinder-Str.	Neubau Eisenbahnbrücke	Hnr. 7		VMS		2019	31.03.2021	VS			ja
92	Wiesenstr.	Kanal- und Straßenbau einschl. Gehwege, 2. BA	Annenstr.	Clara-Zetkin-Str.	ESC	TBA			VS	Bauzeit definiert TBS je nach Stand Straßenplanung		nein
93	Wilhelm-Weber-Str.	Kanalbau	Ludwig-Richter-Str.	Terassenstr.	ESC		Jul 21	Okt 21	VS		Ludwig-Richter-Straße, Margaretenstraße, Dresdner Straße	nein
94	Zschopauer Str.	Neubau Straßenüberführung und Kanalbau	Clara-Zetkin-Str.	Lutherstr.	DB AG		2019	2022	HS	immer ein FS je Richtung, VS 08.01.-15.01.2021; Sperrung Ritterstr. i.Ri. Bernsdorfer Str. 11.10.-07.11.21; VS Ritterstr. 08.11.-19.11.21-passt nicht mit Sperrung Bernsdorfer Str. lw bis 01.12.21	Lutherstr., Bernsdorfer Str., Ritterstr.	ja
95	Zschopauer Str.	Ausbau Knoten Bahnhofstr.	Bahnhofstr.	Moritzstr.	TBA 66.2	AW, FW, FK, TW, G, E, SB	10.05.2021	30.09.2022	HS	BA 0 Kältetrasse Querung Bahnhofstr.; ab 31.05. BA 1: Kanalbau Bahnhofstr. u. Geh- und Radwege Zschopauer Str. lw; ab 05.07. zusätzl. Gleisquerung Johannisstr. HS; ab 30.08. BA 2 Kanalbau Kreuzungsbereich; ab 13.09. BA 3 Leitungsverlegung Zschopauer Str. u. Ausbau Zufahrt Johannisstr. HS; bis 26.11.; BA 4 - BA 8 2022		ja

Diese Tabelle ist nach Alphabet der Straßen erstellt wurden.