Ingenieurbüro OKONIEWSKI
Schulstraße 38, 09125 Chemnitz

Anlage 5 zur B-135/2021

Bearbeiter: M.B.
erstellt am: 26.03.2021
gedruckt am: 30.03.2021

Grob-Bauzeitenplan
Erneuerung Kleinlastenaufzüge

2021

Gewerk	Etage	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17	KW 18	KW 19	KW 20	KW 21	KW 22	KW 23	KW 24	KW 25	KW 26	KW 27	KW 28	KW 29	KW 30	KW 31	KW 32	KW 33	KW 34	KW 35	KW 36	KW 37	KW 38	KW 39	KW 40	KW 41	KW 42	KW 43	KW 44	KW 45	KW 46	KW 47	KW 48	KW 49	KW 50	KW 51	KW 52
Planung																																									
Grundlagenplanung																																									
Entwurfsplanung																																									
Ausführungsplanung																																									
Vorbereitung Vergabe																																									
Mitwirkung Vergabe																																									
Bauausführung																																									
Kleingüteraufzug I																																									
Abnahme Aufzug I																																									
Kleingüteraufzug II																																									
Abnahme Aufzug II																																									
Kleingüteraufzug III																																									
Abnahme Aufzug III																																									

2022

Gewerk	Etage	KW 1	KW 2	KW 3	KW 4	KW 5	KW 6	KW 7	KW 8	KW 9	KW 10	KW 11	KW 12	KW 13	KW 14	KW 15	KW 16	KW 17
Planung																		
Grundlagenplanung																		
Entwurfsplanung																		
Ausführungsplanung																		
Vorbereitung Vergabe																		
Mitwirkung Vergabe																		
Bauausführung																		
Kleingüteraufzug I																		
Abnahme Aufzug I																		
Kleingüteraufzug II																		
Abnahme Aufzug II																		
Kleingüteraufzug III																		
Abnahme Aufzug III																		